

川監委発第256号

平成29年12月26日

川越市長 川合善明様

川越市議会議長 大泉一夫様

川越市監査委員 牛窪佐千夫

同 石川隆二

同 新井喜一

同 三上喜久蔵

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づく定期監査を執行したので、
同条第9項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

第1 監査の対象

新河岸第9処理分区下水道管布設替工事

第2 監査の期間

平成29年8月30日から11月28日まで

第3 監査の方法

あらかじめ提出された資料及び設計図書等に基づき、所属長、関係職員等から、その内容について説明を求めるとともに現場を実査し、工事が適正かつ効率的に執行されているか否かを監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、NPO法人彩の国技術士センターに委託して実施した。

第4 監査の結果

本工事は、第四次川越市総合計画及び実施計画に位置づけられ、既設管の老朽化に伴い、流下能力が著しく低下しているため、布設替えを実施したものである。

計画から設計、施工に至るまでの各段階における関係資料及び工事進捗状況については、おおむね良好な内容であった。

工 事 概 要

1 監査対象工事の概要

(1)	工 事 名	新河岸第9処理分区下水道管布設替工事
(2)	工 事 場 所	川越市大字並木地内
(3)	担 当 課	下水道課
(4)	設 計	株式会社ミカミ・アイエヌジー
(5)	設 計 金 額	60,920,640 円
(6)	予 定 価 格	60,920,640 円
(7)	契 約 方 法	制限付一般競争入札
(8)	契 約 金 額	53,984,880 円
(9)	工 事 請 負 者	初雁興業株式会社
(10)	契 約 工 期	平成 29 年 7 月 7 日から平成 30 年 3 月 9 日まで
(11)	工 事 内 容	工事総延長=787.86m 内径 200 mm管布設工 656.90m 1号マンホール設置工 10箇所 小型マンホール設置工 5箇所 取付管布設工 85箇所 附帯工 一式

2 進捗率 1% (平成 29 年 8 月 1 日現在)