

川監委発第172号
令和元年12月25日

川越市長 川合善明様
川越市議会議長 三上喜久蔵様

川越市監査委員 牛窪佐千夫
同 石川隆二
同 山木綾子
同 大泉一夫

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第1 監査の対象

川越市立南古谷保育園新築工事

第2 監査の期間

令和元年9月4日から12月25日まで

第3 監査の方法

あらかじめ提出された資料及び設計図書等に基づき、所属長、関係職員等から、その内容について説明を求めるとともに現場を実査し、工事が適正かつ効率的に執行されているか否かを監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、NPO法人彩の国技術士センターに委託して実施した。

第4 監査を執行した監査委員

牛窪佐千夫、石川隆二、山木綾子、大泉一夫

第5 監査の結果

計画、設計、積算、契約事務、工事監理・施工、安全衛生、環境保全、維持管理及び委託業務について、現地調査を含め監査した結果、良好に執行されていた。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、耐震診断の結果、強度不足が判明したものの耐震補強工事が困難となったため、園児の安全確保を最優先するとの観点から、新園舎の建設を実施したものである。

2 監査対象工事の概要

(1) 工 事 名	川越市立南古谷保育園新築工事
(2) 工 事 場 所	川越市並木新町16番地15
(3) 担 当 課	こども政策課、建築住宅課
(4) 設 計	有限会社岡部建築設計事務所
(5) 設 計 金 額	144,072,000 円
(6) 予 定 価 格	144,072,000 円
(7) 契 約 方 法	制限付一般競争入札
(8) 契 約 金 額	141,480,000 円
(9) 工 事 受 注 者	初雁興業株式会社
(10) 工 期	平成31年3月9日から平成31年11月15日まで
(11) 変 更 後 工 期	平成31年3月9日から令和2年1月31日まで
(12) 工 事 内 容	建築工事 一式

3 進捗率

25.6% (令和元年8月31日現在)

47.0% (令和元年9月30日現在)