



川監委発第223号
令和5年 3月28日

川越市長 川合善明様
川越市議会議長 小野澤康弘様

川越市監査委員 中 沢 雅 生
同 石 川 隆 二
同 矢 部 節
同 三 上 喜久蔵

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第2 監査の対象

重要施設配水管耐震化その他工事（的場2丁目）
（上下水道局水道課）

第3 監査の期間

令和4年10月13日から令和5年3月28日まで

第4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理及び施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、協同組合 総合技術士連合に委託した。

第5 監査を執行した監査委員

中沢雅生、石川隆二、矢部節、三上喜久蔵

第6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び老朽化した配水管を改良するものである。

2 監査対象工事の概要

- | | |
|-------------|---|
| (1) 工 事 名 | 重要施設配水管耐震化その他工事（的場2丁目） |
| (2) 工 事 場 所 | 川越市的場2丁目地内 |
| (3) 担 当 課 | 水道課 |
| (4) 変更契約金額 | 78,032,900 円 |
| (5) 契 約 方 法 | 制限付一般競争入札 |
| (6) 工事受注者 | 株式会社ホートー |
| (7) 変 更 工 期 | 令和4年8月15日から令和5年3月17日まで |
| (8) 工 事 内 容 | ダクタイル鋳鉄管φ200 布設工 119m、
ダクタイル鋳鉄管φ150 布設工 142m、
ポリエチレン管φ100 布設工 168m、
ポリエチレン管φ75 布設工 236m、
ポリエチレン管φ50 布設工 210m、
仕切弁設置工 18箇所、消火栓設置工 3箇所、
給水管切替工 49箇所 |

3 進捗率（令和5年1月19日現在）

計画出来高 82.0%

実施出来高 48.0%