



川監委発第 149 号

令和5年12月26日

川 越 市 長 川 合 善 明 様

川越市議会議長 山 木 綾 子 様

川越市監査委員 中 沢 雅 生

同 石 川 隆 二

同 小野澤 康 弘

同 桐 野 忠

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第2 監査の対象

江川第1排水区雨水貯留施設築造工事
(上下水道局下水道課)

第3 監査の期間

令和5年8月29日から令和5年12月26日まで

第4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理及び施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、協同組合 総合技術士連合に委託した。

第5 監査を執行した監査委員

中沢雅生、石川隆二、小野澤康弘、桐野忠

第6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、江川第1排水区のうち、藤原町地内の雨水整備を行うものである。

2 監査対象工事の概要

| | |
|---------------|-------------------------|
| (1) 工 事 名 | 江川第1排水区雨水貯留施設築造工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 川越市藤原町地内 |
| (3) 担 当 課 | 下水道課 |
| (4) 設 計 金 額 | 394,795,500 円 |
| (5) 予 定 価 格 | 394,795,500 円 |
| (6) 契 約 方 法 | 制限付一般競争入札 |
| (7) 契 約 金 額 | 360,949,600 円 |
| (8) 工 事 受 注 者 | 初雁興業株式会社 |
| (9) 工 期 | 令和4年12月23日から令和6年1月16日まで |
| (10) 工 事 内 容 | 貯留施設設置工 一式 付帯工 一式 |

3 進捗率（令和5年10月6日現在）

| | |
|-------|-------|
| 計画出来高 | 81.5% |
| 実施出来高 | 76.5% |