

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年8月

(2) 評価の方法

本紙において事後評価を実施し、本市ホームページで公表する

4. 総合的な所見

令和6年度施設整備計画に計上した27事業(防災機能強化6事業、大規模改造(空調)6事業、大規模改造(トイレ)13事業、大規模改造(バリアフリー)2事業)を令和7年度繰越事業として実施した。
これにより、応急避難場所としての安全性の確保や、教育環境を改善することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

川越小学校、芳野中学校、鯨井中学校、南古谷中学校の校舎において、外壁等の落下防止工事を実施した。これにより、発災時の児童・生徒等の応急避難場所として校舎等の安全性が確保され、安全・安心な教育環境が整備された。
一方、野田中学校、川越西中学校の外壁等の落下防止工事を予定していたが、入札不調により実施することができなかった。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

高階西小学校、初雁中学校、富士見中学校、霞ヶ関西中学校、高階西中学校の空調設置工事を実施した。
川越第一小学校、仙波小学校、高階小学校、大東東小学校、霞ヶ関小学校、高階南小学校、寺尾小学校、霞ヶ関中学校のトイレ改修工事を実施した。
一方、福原小学校、名細小学校、高階北小学校、牛子小学校、高階中学校のトイレ改修工事を予定していたが、入札不調により実施することができなかった。未実施校については次年度以降に延期する。
霞ヶ関東中学校、芳野中学校のエレベーター改修工事を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
霞ヶ関東中学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.12～R7.9	R7.3.11		
芳野中学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.12～R6.9	R6.10.7		
川越第一小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3	R8.3.13		
川越小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.3～R7.3	R8.3.13		
仙波小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3	R7.12.9		
高階小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3	R8.3.23		
福原小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3		入札不調のため次年度以降に延期	
大東東小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3	R8.2.12		
霞ヶ関小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3	R8.3.9		
名細小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3		入札不調のため次年度以降に延期	
高階南小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3	R8.3.25		
高階北小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3		入札不調のため次年度以降に延期	
牛子小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3		入札不調のため次年度以降に延期	
寺尾小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3	R8.3.18		
芳野中学校	(2)	防災機能強化	校		R7.3～R7.3	R8.1.29		
高階中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3		入札不調のため次年度以降に延期	
霞ヶ関中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3～R7.3	R8.3.9		
鯨井中学校	(2)	防災機能強化	校		R7.3～R7.3	R7.11.18		
野田中学校	(2)	防災機能強化	校		R7.3～R7.3		入札不調のため次年度以降に延期	
南古谷中学校	(2)	防災機能強化	校		R7.3～R7.3	R3.3.3		
川越西中学校	(2)	防災機能強化	校		R7.3～R7.3		入札不調のため次年度以降に延期	
高階西小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.3～R7.3	R8.3.27		
初雁中学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.3～R7.3	R8.3.24		
富士見中学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.3～R7.3	R8.3.16		
富士見中学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.3～R7.3		施工範囲見直しのため、実施なし	
霞ヶ関西中学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.3～R7.3	R8.3.27		
高階西中学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.3～R7.3	R8.3.26		