



川監委第5077号

令和8年 1月30日

川 越 市 長 森 田 初 恵 様

川越市議会議長 中 村 文 明 様

川越市監査委員 岡 田 昭 文

同 石 川 隆 二

同 山 木 綾 子

同 中 原 秀 文

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく定期監査（工事監査）を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第 1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し実施した。

第 2 監査の対象

（仮称）宮元町多目的グラウンド整備工事

（文化スポーツ部スポーツ振興課、都市計画部公園整備課）

第 3 監査の期間

令和 7 年 8 月 2 9 日から令和 8 年 1 月 3 0 日まで

第 4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理、施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、協同組合 総合技術士連合に委託した。

第 5 監査を実施した監査委員

岡田昭文、石川隆二、山木綾子、中原秀文

第 6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、宮元町地内において、多目的グラウンドを整備するものである。

2 監査対象工事の概要

- | | | |
|------|---------|--|
| (1) | 工 事 名 | (仮称) 宮元町多目的グラウンド整備工事 |
| (2) | 工 事 場 所 | 川越市宮元町地内 |
| (3) | 担 当 課 | スポーツ振興課、公園整備課 |
| (4) | 設 計 金 額 | 115,286,600 円 |
| (5) | 予 定 価 格 | 115,286,600 円 |
| (6) | 契 約 方 法 | 制限付一般競争入札 |
| (7) | 契 約 金 額 | 104,558,300 円 |
| (8) | 工事受注者 | 初雁興業株式会社 |
| (9) | 工 期 | 令和7年6月30日から令和8年3月13日まで |
| (10) | 工 事 内 容 | 敷地面積 5,696㎡
敷地造成工 一式、公園土工 一式、法面工 一式、
給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、
汚水排水設備工 一式、園路広場整備工 一式、
サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、
構造物撤去工 一式 |

3 進捗率（令和7年11月7日現在）

計画出来高 9.5%

実施出来高 10.0%