



川監委第5106号

令和8年 3月30日

川越市長 森田初恵様  
川越市議会議長 中村文明様

川越市監査委員 岡田昭文  
同 石川隆二  
同 山木綾子  
同 中原秀文

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく定期監査（工事監査）を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第 1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し実施した。

第 2 監査の対象

新河岸第 8 - 2 処理分区下水道管路施設更生工事  
(上下水道局下水道課)

第 3 監査の期間

令和 7 年 1 0 月 2 1 日から令和 8 年 3 月 3 0 日まで

第 4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理、施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、協同組合 総合技術士連合に委託した。

第 5 監査を実施した監査委員

岡田昭文、石川隆二、山木綾子、中原秀文

第 6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

## 工 事 概 要

### 1 施工理由

本工事は、老朽化が確認されている既設下水道管路施設を更生するものである。

### 2 監査対象工事の概要

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 工 事 名     | 新河岸第8-2処理分区下水道管路施設更生工事  |
| (2) 工 事 場 所   | 川越市郭町2丁目地内  |
| (3) 担 当 課     | 下水道課  |
| (4) 設 計 金 額   | 361,167,400 円   |
| (5) 予 定 価 格   | 361,167,400 円   |
| (6) 契 約 方 法   | 制限付一般競争入札   |
| (7) 契 約 金 額   | 361,130,000 円   |
| (8) 工 事 受 注 者 | 初雁興業株式会社  |
| (9) 工 期       | 令和6年12月10日から令和9年3月9日まで  |
| (10) 工 事 内 容  | 工事総延長=287m<br>管きょ更生工 既設管径 500mm=5m<br>管きょ更生工 既設管径 1000mm=269m<br>マンホール更生工 8箇所<br>ろ過スクリーン撤去設置工 1箇所<br>附帯工 一式 |

### 3 進捗率（令和8年1月22日現在）

計画出来高 54.8%

実施出来高 55.2%