

川監委発第179号
令和4年1月28日

川越市長 川合善明様
川越市議会議長 桐野忠様

川越市監査委員 中沢雅生
同 石川隆二
同 矢部節
同 三上喜久蔵

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第2 監査の対象

川越市農業ふれあいセンター改修整備工事
(産業観光部農政課、建設部建築住宅課)

第3 監査の期間

令和3年8月23日から令和4年1月28日まで

第4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理及び施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、NPO法人彩の国技術士センターに委託した。

第5 監査を執行した監査委員

中沢雅生、石川隆二、矢部節、三上喜久蔵

第6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

多目的ホールの天井については、特定天井に該当するものの、建設当時の基準で適正に設計施工されており、過去の地震等の影響による破損等がないことから、一定の安全性が確保されているものとされているが、今後、利用者のより一層の安全を確保するため、地震時における落下防止対策について検討されるよう要望する。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、「川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」のプロジェクトのひとつとして、農業ふれあいセンターを中心に、伊佐沼や田園など周辺の自然的景観や農業とのふれあいをコンセプトとしたグリーンツーリズムを推進するため、拠点施設である農業ふれあいセンターの改修整備工事を実施したものである。

2 監査対象工事の概要

(1) 工 事 名	川越市農業ふれあいセンター改修整備工事
(2) 工 事 場 所	川越市大字伊佐沼 887 番地
(3) 担 当 課	農政課、建築住宅課
(4) 設 計 金 額	345,950,000 円
(5) 予 定 価 格	345,950,000 円
(6) 契 約 方 法	制限付一般競争入札
(7) 契 約 金 額	317,988,000 円
(8) 工 事 受 注 者	堀尾建設株式会社
(9) 工 期	令和3年6月25日から令和4年3月18日まで
(10) 工 事 内 容	建築改修工事 一式 ・ 農業ふれあいセンター建物改修工事 ・ 大屋根広場新築工事 ・ 外部倉庫新築工事 ・ 外構工事 電気設備撤去工事 一式 機械設備撤去工事 一式

3 進捗率 55.0% (令和3年10月末日現在)