

川監委発第239号

令和2年3月27日

川越市長 川合善明様

川越市議会議長 三上喜久蔵様

川越市監査委員 牛窪佐千夫

同 石川隆二

同 山木綾子

同 大泉一夫

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第1 監査の対象

川越駅南大塚線道路改築工事（その2）第2工区

第2 監査の期間

令和元年11月12日から令和2年3月27日まで

第3 監査の方法

あらかじめ提出された資料及び設計図書等に基づき、所属長、関係職員等から、その内容について説明を求めるとともに現場を実査し、工事が適正かつ効率的に執行されているか否かを監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、NPO法人彩の国技術士センターに委託して実施した。

第4 監査を執行した監査委員

牛窪佐千夫、石川隆二、山木綾子、大泉一夫

第5 監査の結果

計画、設計、積算、契約、工事監理、施工、環境保全、安全管理及び委託業務について、現地調査を含め監査した結果、適正に執行されているものと認められた。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、川越都市計画道路3・4・10号川越駅南大塚線の街路整備を推進するため、道路改築工事を実施したものである。

2 監査対象工事の概要

- | | |
|---------------|--|
| (1) 工 事 名 | 川越駅南大塚線道路改築工事（その2）第2工区 |
| (2) 工 事 場 所 | 川越市旭町2丁目地内ほか |
| (3) 担 当 課 | 道路街路課 |
| (4) 設 計 | 株式会社吹上技研コンサルタント さいたま営業所 |
| (5) 設 計 金 額 | 116,076,400 円 |
| (6) 予 定 価 格 | 116,076,400 円 |
| (7) 契 約 方 法 | 制限付一般競争入札 |
| (8) 契 約 金 額 | 103,424,200 円 |
| (9) 工 事 受 注 者 | 株式会社 田村工業所 |
| (10) 工 期 | 令和元年7月9日から令和2年3月19日まで |
| (11) 工 事 内 容 | 延長＝124.4m、幅員＝16.0m
舗装工 1,329.0㎡
排水構造物工 135.0m
縁石工 319.0m
電線共同溝工（管路部） 2,157.0m
電線共同溝工（特殊部） 4.0箇所 |

3 進捗率

40%（令和元年10月末日現在）
65%（令和2年1月21日現在）