

川監委発第161号
令和2年12月25日

川越市長 川合善明様
川越市議会議長 片野広隆様

川越市監査委員 牛窪佐千夫
同 石川隆二
同 山木綾子
同 大泉一夫

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第 1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第 2 監査の対象

子育て安心施設新築工事

第 3 監査の期間

令和 2 年 8 月 2 4 日から 1 2 月 2 5 日まで

第 4 監査の方法

あらかじめ提出された資料及び設計図書等に基づき、所属長、関係職員等から、その内容について説明を求めるとともに現場を実査し、工事が適正かつ効率的に執行されているか否かを監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、NPO 法人彩の国技術士センターに委託して実施した。

第 5 監査を執行した監査委員

牛窪佐千夫、石川隆二、山木綾子、大泉一夫

第 6 監査の結果

計画、設計、積算、契約、工事監理、施工・検査、安全衛生、環境保全、維持管理及び委託業務について、現地調査を含め監査した結果、適正に執行されていた。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、「川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」として、通勤等で公共交通機関を利用する子育て世代の利便性を高め、安心して子育てができるよう、本川越駅周辺に子育て安心施設新築工事を実施したものである。

2 監査対象工事の概要

(1) 工 事 名	子育て安心施設新築工事
(2) 工 事 場 所	川越市中原町2丁目1番地9ほか
(3) 担 当 課	こども政策課、建築住宅課
(4) 設 計 金 額	592,460,000 円
(5) 予 定 価 格	592,460,000 円
(6) 契 約 方 法	制限付一般競争入札（総合評価方式）
(7) 契 約 金 額	511,500,000 円
(8) 工 事 受 注 者	初雁・川木特定建設工事共同企業体
(9) 工 期	令和元年12月24日から令和3年2月26日まで
(10) 工 事 内 容	建築工事一式、昇降機設備工事一式

3 進捗率 65%（令和2年9月30日現在）