



川監委発第155号  
令和4年12月26日

川越市長 川合善明様  
川越市議会議長 小野澤康弘様

川越市監査委員 中沢雅生  
同 石川隆二  
同 矢部節  
同 三上喜久蔵

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第 1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第 2 監査の対象

初雁公園広場整備工事（その 2）

（都市計画部公園整備課）

第 3 監査の期間

令和 4 年 9 月 2 日から令和 4 年 1 2 月 2 6 日まで

第 4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理及び施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、協同組合 総合技術士連合に委託した。

第 5 監査を執行した監査委員

中沢雅生、石川隆二、矢部節、三上喜久蔵

第 6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

## 工 事 概 要

### 1 施工理由

本工事は、初雁公園整備に伴い川越城本丸御殿周辺の広場整備を行うものである。

### 2 監査対象工事の概要

- |               |  |
|---------------|--|
| (1) 工 事 名     | 初雁公園広場整備工事（その2）  |
| (2) 工 事 場 所   | 川越市郭町2丁目地内   |
| (3) 担 当 課     | 公園整備課  |
| (4) 設 計 金 額   | 80,691,600 円   |
| (5) 予 定 価 格   | 80,691,600 円   |
| (6) 契 約 方 法   | 制限付一般競争入札  |
| (7) 契 約 金 額   | 71,450,500 円   |
| (8) 工 事 受 注 者 | 株式会社長谷川土建  |
| (9) 工 期       | 令和4年7月12日から令和4年11月30日まで  |
| (10) 工 事 内 容  | 整備面積 3,357 平方メートル<br>公園土工 一式<br>撤去工 一式<br>植栽工 一式<br>雨水排水設備工 一式<br>園路広場工 一式<br>施設整備工 一式<br>その他 一式 |

### 3 進捗率（令和4年10月7日現在）

計画出来高	48.0%
実施出来高	46.0%