



川監委発第156号

令和6年 1月26日

川越市長 川合善明様

川越市議会議長 山木綾子様

川越市監査委員 中沢雅生

同 石川隆二

同 小野澤康弘

同 桐野忠

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

第 1 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第 2 監査の対象

市道 3 5 7 1 号線改良工事
(建設部道路街路課)

第 3 監査の期間

令和 5 年 9 月 2 9 日から令和 6 年 1 月 2 6 日まで

第 4 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工事監理、施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、協同組合 総合技術士連合に委託した。

第 5 監査を執行した監査委員

中沢雅生、石川隆二、小野澤康弘、桐野忠

第 6 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。

工 事 概 要

1 施工理由

本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。

2 監査対象工事の概要

- | | |
|---------------|--|
| (1) 工 事 名 | 市道3571号線改良工事 |
| (2) 工 事 場 所 | 川越市大字菅間地内 |
| (3) 担 当 課 | 道路街路課 |
| (4) 設 計 金 額 | 86,223,500 円 |
| (5) 予 定 価 格 | 86,223,500 円 |
| (6) 契 約 方 法 | 制限付一般競争入札 |
| (7) 契 約 金 額 | 78,062,600 円 |
| (8) 工 事 受 注 者 | 株式会社松本興業 |
| (9) 工 期 | 令和5年8月29日から令和6年3月11日まで |
| (10) 工 事 内 容 | 工事延長=162.2m 幅員=14.5m
路床安定処理工 1,670 m ²
排水工 318m
縁石工 305m
路盤工 2,177 m ²
表層工 2,095 m ²
基層工 1,450 m ² |

3 進捗率（令和5年11月4日現在）

計画出来高	32.0%
実施出来高	26.0%