

# 川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和8年3月の進捗状況写真

【進捗状況】



屋根棧瓦に施された棒漆喰(棧瓦の重ね目に塗られた白漆喰)



屋号の入ったハナブカ瓦周りの黒漆喰仕上げ