

市立中学校・高校等における除染地点の継続測定

H28.2.3実施

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値	
				地上5cm	地上50cm
川越第一中学校(10)	27	屋内運動場北側雨どい下のグレーチング	H23.11.14	除染前 0.61	0.22
				除染後 0.18	0.12
			H24.08.22	0.05	0.06
			H25.08.10	0.16	0.08
			H26.03.06	0.14	0.08
			H26.08.15	0.05	0.04
			H27.03.03	0.12	0.07
			H27.08.18	0.10	0.07
		H28.02.22	0.09	0.07	
	28	屋内運動場北側雨どい下のグレーチング	H23.11.14	除染前 0.37	0.17
				除染後 0.19	0.14
			H24.08.22	0.14	0.09
			H25.08.10	0.18	0.09
			H26.03.06	0.17	0.09
			H26.08.15	0.05	0.05
			H27.03.03	0.17	0.08
			H27.08.18	0.12	0.07
		H28.02.22	0.12	0.07	
	29	屋内運動場北側雨どい下のグレーチング	H23.11.14	除染前 0.55	0.20
				除染後 0.17	0.14
			H24.08.22	0.14	0.09
			H25.08.10	0.16	0.09
			H26.03.06	0.15	0.08
			H26.08.15	0.06	0.05
			H27.03.03	0.16	0.08
			H27.08.18	0.13	0.07
		H28.02.22	0.13	0.07	
	30	便所南東側雨どい下のグレーチング	H23.11.14	除染前 0.29	0.16
			除染後 0.13	0.10	
H24.08.22			0.12	0.08	
H25.08.10			0.10	0.07	
H26.03.06			0.09	0.07	
H26.08.15			0.08	0.06	
H27.03.03			0.09	0.07	
H27.08.18			0.09	0.08	
	H28.02.22	0.08	0.07		
33	屋内運動場南側雨どい下近くの土	H23.11.14	除染前 0.26	0.14	
			除染後 0.10	0.11	
		H24.08.22	0.10	0.07	
		H25.08.10	0.16	0.10	
		H26.03.06	0.23	0.10	
		H26.08.15	0.08	0.06	
		H27.03.03	0.08	0.07	
		H27.08.18	0.08	0.06	
	H28.02.22	0.08	0.06		
34	屋内運動場南側雨どい下近くの土	H23.11.14	除染前 0.47	0.13	
			除染後 0.18	0.13	
		H24.08.22	0.17	0.08	
		H25.08.10	0.23	0.07	
		H26.03.06	0.18	0.07	
		H26.08.15	0.07	0.05	
		H27.03.03	0.13	0.07	
		H27.08.18	0.15	0.07	
	H28.02.22	0.11	0.08		
35	屋内運動場南側雨どい下近くの土	H23.11.14	除染前 0.69	0.13	
			除染後 0.17	0.10	
		H24.02.24	0.17	0.09	
		H24.08.22	0.12	0.09	
		H25.08.10	0.17	0.07	
		H26.03.06	0.13	0.07	
		H26.08.15	0.08	0.06	
		H27.03.03	0.13	0.07	
	H27.09.14	0.09	0.05		
	H28.02.22	0.11	0.06		

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	36	屋内運動場南側雨どい下近くの土	H23.11.14	除染前	0.49	0.15
				除染後	0.12	0.12
			H24.08.22	0.08	0.07	
			H25.08.10	0.13	0.08	
			H26.03.06	0.13	0.07	
			H26.08.15	0.06	0.05	
			H27.03.03	0.10	0.06	
			H27.09.14	0.09	0.06	
	H28.02.22	0.09	0.06			
	50	体育用具収納庫北西側雨どい下の土	H23.11.14	除染前	0.46	0.14
				除染後	0.11	0.08
			H24.08.22	0.15	0.08	
			H25.08.10	0.10	0.08	
			H26.03.06	0.12	0.09	
			H26.08.15	0.13	0.07	
			H27.03.03	0.12	0.09	
			H27.08.18	0.10	0.08	
	H28.02.22	0.12	0.09			
	51	体育用具収納庫北東側雨どい下の土	H23.11.14	除染前	0.54	0.13
				除染後	0.13	0.08
			H24.08.22	0.16	0.09	
			H25.08.10	0.11	0.08	
			H26.03.06	0.13	0.08	
			H26.08.15	0.12	0.08	
			H27.03.03	0.11	0.08	
			H27.08.18	0.10	0.08	
	H28.02.22	0.11	0.07			
20	特別教室棟 渡り廊下 雨どい(1)アスファルト	H23.11.14	除染前	0.33	0.11	
			除染後	0.10	0.08	
		H24.08.15	0.13	0.08		
		H25.08.26	0.12	0.07		
		H26.03.06	0.14	0.07		
		H26.08.15	0.11	0.06		
		H27.03.04	0.10	0.07		
		H27.08.25	0.09	0.05		
	H28.02.22	0.11	0.07			
	22	特別教室棟 渡り廊下 雨どい(3)アスファルト	H23.11.14	除染前	0.33	0.11
				除染後	0.11	0.08
			H24.08.15	0.13	0.08	
			H25.08.26	0.12	0.07	
			H26.03.06	0.10	0.06	
			H26.08.15	0.12	0.07	
			H27.03.04	0.11	0.06	
			H27.08.25	0.08	0.06	
	H28.02.22	0.11	0.06			
	26	特別教室棟 渡り廊下 雨どい(7)アスファルト	H23.11.14	除染前	0.35	0.11
				除染後	0.10	0.08
H24.08.15			0.10	0.08		
H25.08.26			0.10	0.07		
H26.03.06			0.10	0.05		
H26.08.15			0.11	0.06		
H27.03.04			0.09	0.07		
H27.08.25			0.10	0.05		
H28.02.22	0.09	0.06				
30	駐輪場 雨どい(2)	H23.11.14	除染前	0.27	-	
			除染後	0.13	0.11	
		H24.08.15	0.11	0.09		
		H25.08.26	0.11	0.08		
		H26.03.06	0.10	0.09		
		H26.08.15	0.11	0.09		
		H27.03.04	0.12	0.07		
		H27.08.25	0.11	0.07		
H28.02.22	0.11	0.08				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
富士見中学校(9)	31	駐輪場 雨どい(3)	H23.11.14	除染前	0.27	-
				除染後	0.10	0.08
			H24.08.15		0.13	0.08
			H25.08.26		0.11	0.08
			H26.03.06		0.14	0.09
			H26.08.15		0.13	0.08
			H27.03.04		0.11	0.07
			H27.08.25		0.10	0.07
			H28.02.22		0.11	0.08
	34	駐輪場 雨どい(6)アスファルト	H23.11.14	除染前	0.28	0.12
				除染後	0.13	0.10
			H24.08.15		0.12	0.09
			H25.08.26		0.12	0.09
			H26.03.06		0.12	0.08
			H26.08.15		0.12	0.07
			H27.03.04		0.11	0.07
			H27.08.25		0.09	0.06
			H28.02.22		0.10	0.07
	36	物置 雨どい(2)	H23.11.14	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.16	0.09
			H24.08.15		0.12	0.08
			H25.08.26		0.11	0.08
			H26.03.06		0.14	0.08
			H26.08.15		0.13	0.08
			H27.03.04		0.11	0.08
			H27.08.25		0.10	0.07
			H28.02.22		0.12	0.07
	47	体育用具収納庫 雨どい(1)	H23.11.14	除染前	0.46	0.18
				除染後	0.15	0.12
			H24.02.22		0.12	0.10
H24.08.15				0.13	0.10	
H25.08.26				0.11	0.10	
H26.03.06				0.10	0.08	
H26.08.15				0.10	0.08	
H27.03.04				0.07	0.07	
		H27.08.25		0.09	0.08	
		H28.02.22		0.09	0.08	
48	体育用具収納庫 雨どい(2)	H23.11.14	除染前	0.78	0.25	
			除染後	0.13	0.10	
		H24.02.22		0.13	0.10	
		H24.08.15		0.08	0.08	
		H25.08.26		0.23	0.12	
		H26.03.06		0.20	0.15	
		H26.08.15		0.18	0.14	
		H27.03.04		0.10	0.09	
		H27.08.25		0.15	0.10	
		H28.02.22		0.15	0.11	
野田中学校(2)	8	体育小屋裏雨樋②	H23.11.14	除染前	0.39	0.12
				除染後	0.17	0.12
			H24.02.22		0.14	0.09
			H24.08.15		0.17	0.09
			H25.08.29		0.17	0.06
			H26.03.03		0.14	0.08
			H26.08.13		0.13	0.08
			H27.03.04		0.09	0.08
			H27.08.25		0.15	0.07
			H28.02.24		0.14	0.07
	33	体育館南側グレーチング	H23.11.14	除染前	0.29	0.16
				除染後	0.10	0.11
			H24.08.15		0.10	0.09
			H25.08.29		0.06	0.06
H26.03.03				0.07	0.06	
H26.08.13				0.06	0.06	
		H27.03.04		0.07	0.06	
		H27.08.25		0.06	0.06	
		H28.02.24		0.06	0.05	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
城南中学校(9)	12	渡り廊下 雨樋(4)	H23.11.14	除染前	0.28	0.10
				除染後	0.17	0.09
			H24.08.27		0.10	0.08
			H25.08.30		0.08	0.08
			H26.03.04		0.19	0.08
			H26.08.15		0.12	0.08
			H27.03.03		0.11	0.08
			H27.08.21		0.08	0.09
			H28.02.18		0.08	0.08
	21	トイレ(女) 雨樋	H23.11.14	除染前	0.37	0.12
				除染後	0.17	0.09
			H24.08.27		0.12	0.08
			H25.08.30		0.09	0.09
			H26.03.04		0.10	0.08
			H26.08.15		0.09	0.08
			H27.03.03		0.11	0.08
			H27.08.21		0.09	0.07
			H28.02.18		0.10	0.09
	26	体育用具収納庫 雨樋(1)	H23.11.14	除染前	0.68	0.14
				除染後	0.18	0.09
			H24.08.27		0.19	0.11
			H25.08.30		0.12	0.08
			H26.03.04		0.15	0.08
			H26.08.15		0.11	0.07
			H27.03.03		0.16	0.11
			H27.08.21		0.11	0.07
			H28.02.18		0.11	0.08
	27	体育用具収納庫 雨樋(2)	H23.11.14	除染前	0.36	0.14
				除染後	0.15	0.11
			H24.08.27		0.16	0.11
			H25.08.30		0.19	0.11
H26.03.04				0.18	0.12	
H26.08.15				0.16	0.10	
H27.03.03				0.11	0.07	
H27.08.21				0.13	0.10	
		H28.02.18		0.15	0.11	
28	体育館 雨樋(1)	H23.11.14	除染前	1.14	0.27	
			除染後	0.24	0.12	
		H24.02.27		0.15	0.12	
		H24.08.27		0.21	0.12	
		H25.08.30		0.18	0.10	
		H26.03.04		0.15	0.09	
		H26.08.15		0.07	0.06	
		H27.03.03		0.15	0.08	
H27.08.21		0.06	0.05			
		H28.02.18		0.11	0.09	
29	体育館 雨樋(2)	H23.11.14	除染前	0.47	0.26	
			除染後	0.15	0.14	
		H24.08.27		0.14	0.09	
		H25.08.30		0.12	0.09	
		H26.03.04		0.13	0.08	
		H26.08.15		0.14	0.09	
		H27.03.03		0.12	0.09	
		H27.08.21		0.07	0.06	
		H28.02.18		0.09	0.08	
31	体育館 雨樋(3)	H23.11.14	除染前	0.76	0.24	
			除染後	0.21	0.16	
		H24.02.27		0.21	0.13	
		H24.08.27		0.09	0.16	
		H25.08.30		0.24	0.11	
		H26.03.04		0.21	0.10	
		H26.08.15		0.18	0.09	
		H27.03.03		0.18	0.09	
H27.08.21		0.11	0.07			
		H28.02.18		0.14	0.08	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値			
				地上5cm	地上50cm		
芳野中学校(6)	32	体育館 雨樋(4)	H23.11.14	除染前	0.64	0.26	
				除染後	0.12	0.12	
			H24.08.27	除染前	0.25	0.13	
				除染後	0.22	0.13	
			H24.11.15		0.18	0.09	
			H25.08.30		0.18	0.09	
			H26.03.04		0.15	0.08	
			H26.08.15		0.10	0.08	
			H27.03.03		0.13	0.07	
			H27.08.21		0.07	0.06	
	H28.02.18		0.11	0.07			
	33	体育館 雨樋(5)	H23.11.14	除染前	0.62	0.20	
				除染後	0.20	0.14	
			H24.08.27		0.16	0.08	
			H25.08.30		0.19	0.09	
			H26.03.04		0.19	0.09	
			H26.08.15		0.08	0.07	
			H27.03.03		0.16	0.09	
			H27.08.21		0.07	0.07	
			H28.02.18		0.13	0.08	
			芳野中学校(6)	13	体育館北雨どい(土)	H23.11.21	除染前
		除染後				0.14	0.10
H24.08.08		0.14				0.08	
H25.08.21		0.11				0.07	
H26.02.28		0.12				0.08	
H26.08.12		0.11				0.07	
H27.03.05		0.12				0.06	
H27.08.19		0.11				0.06	
H28.03.01		0.07		0.07			
14	体育館北西雨どい(土)	H23.11.21		除染前	0.37	0.11	
				除染後	0.14	0.10	
		H24.08.08			0.16	0.08	
		H25.08.21			0.13	0.07	
		H26.02.28			0.13	0.07	
		H26.08.12			0.12	0.07	
		H27.03.05			0.10	0.07	
		H27.08.19			0.13	0.06	
H28.03.01		0.07		0.07			
17	体育館南西雨どい(土)	H23.11.21		除染前	0.69	0.20	
				除染後	0.19	0.17	
		H24.02.22			0.13	0.11	
		H24.08.08			0.19	0.10	
		H25.08.21			0.16	0.09	
		H26.02.28		除染前	0.32	0.09	
			除染後	0.23	0.11		
		H26.08.12		0.21	0.11		
H27.03.05		0.12	0.07				
H27.08.19		0.07	0.05				
H28.03.01		0.05	0.06				
18	体育館南西角雨どい(土)	H23.11.21	除染前	0.32	0.11		
			除染後	0.19	0.11		
		H24.08.08		0.17	0.08		
		H25.08.21		0.12	0.08		
		H26.02.28		0.19	0.07		
		H26.08.12		0.13	0.07		
		H27.03.05		0.11	0.06		
		H27.08.19		0.05	0.06		
H28.03.01		0.06	0.05				
34	自転車置場雨どい③(土)	H23.11.21	除染前	0.56	0.13		
			除染後	0.15	0.09		
		H24.02.22		0.11	0.09		
		H24.08.08		0.15	0.08		
		H25.08.21		0.14	0.09		
		H26.02.28		0.13	0.06		
		H26.08.12		0.13	0.08		
		H27.03.05		0.06	0.05		
H27.08.19		0.06	0.05				
H28.03.01		0.04	0.05				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	37	柔剣道場渡廊下雨どい(土)	H23.11.21	除染前	0.39	0.11
				除染後	0.13	0.08
			H24.08.08		0.12	0.08
			H25.08.21		0.12	0.09
			H26.02.28		0.16	0.08
			H26.08.12		0.13	0.08
			H27.03.05		0.11	0.06
			H27.08.19		0.08	0.07
		H28.03.01		0.06	0.05	
	21	柔剣道場雨どい下側溝上	H23.11.21	除染前	0.28	0.12
				除染後	0.19	0.10
			H24.08.27		0.10	0.09
			H25.08.27		0.15	0.10
			H26.03.07		0.13	0.09
			H26.08.12		0.13	0.09
			H27.03.06		0.12	0.08
	H27.08.19		0.11	0.07		
			H28.02.29		0.12	0.08
	26	普通教室棟裏雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.62	0.27
				除染後	0.18	0.10
			H24.08.27		0.19	0.12
			H25.08.27		0.21	0.10
			H26.03.07		0.27	0.13
H26.08.12				0.15	0.11	
H27.03.06				0.16	0.09	
H27.08.19		0.14	0.07			
		H28.02.29		0.23	0.11	
27	普通教室棟裏雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.30	0.13	
			除染後	0.17	0.08	
		H24.08.27		0.09	0.07	
		H25.08.27		0.10	0.07	
		H26.03.07		0.12	0.09	
		H26.08.12		0.10	0.09	
		H27.03.06		0.11	0.08	
H27.08.19		0.11	0.06			
		H28.02.29		0.11	0.07	
28	普通教室棟裏雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.52	0.17	
			除染後	0.19	0.12	
		H24.08.27		0.15	0.10	
		H25.08.27		0.11	0.08	
		H26.03.07		0.23	0.10	
		H26.08.12		0.19	0.09	
		H27.03.06		0.18	0.10	
H27.08.19		0.17	0.08			
		H28.02.29		0.16	0.09	
33	渡り廊下雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.46	0.10	
			除染後	0.15	0.08	
		H24.08.27		0.09	0.07	
		H25.08.27		0.09	0.06	
		H26.03.07		0.07	0.07	
		H26.08.12		0.07	0.08	
		H27.03.06		0.08	0.07	
H27.08.19		0.09	0.06			
		H28.02.29		0.07	0.07	
36	下足置場雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.37	0.12	
			除染後	0.12	0.10	
		H24.08.27		0.08	0.07	
		H25.08.27		0.10	0.09	
		H26.03.07		0.11	0.08	
		H26.08.12		0.09	0.09	
		H27.03.06		0.09	0.07	
H27.08.19		0.09	0.07			
		H28.02.29		0.08	0.08	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
東中学校(12)	38	下足置場雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.19	0.10
			H24.08.27		0.08	0.08
			H25.08.27		0.10	0.08
			H26.03.07		0.15	0.09
			H26.08.12		0.12	0.09
			H27.03.06		0.06	0.06
			H27.08.19		0.12	0.07
	H28.02.29		0.11	0.08		
	53	渡り廊下・屋内運動場雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.54	0.18
				除染後	0.15	0.11
			H24.08.27		0.22	0.08
			H25.08.27		0.17	0.10
			H26.03.07		0.19	0.10
			H26.08.12		0.15	0.09
			H27.03.06		0.17	0.08
			H27.08.19		0.15	0.08
	H28.02.29		0.15	0.08		
	54	渡り廊下・屋内運動場雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.94	0.23
				除染後	0.17	0.11
			H24.02.27		0.16	0.10
			H24.08.27		0.19	0.10
			H25.08.27		0.22	0.10
			H26.03.07		0.21	0.10
			H26.08.12		0.17	0.11
			H27.03.06		0.15	0.08
	H27.08.19		0.18	0.09		
	H28.02.29		0.12	0.09		
	58	渡り廊下・屋内運動場雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.63	0.17
				除染後	0.18	0.13
			H24.02.27		0.15	0.09
			H24.08.27		0.11	0.09
			H25.08.27		0.09	0.07
H26.03.07				0.12	0.08	
H26.08.12				0.10	0.07	
H27.03.06				0.11	0.06	
H27.08.19		0.10	0.06			
H28.02.29		0.10	0.06			
61	ゴミ庫雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.31	0.10	
			除染後	0.18	0.09	
		H24.08.27		0.10	0.08	
		H25.08.27		0.11	0.10	
		H26.03.07		0.09	0.08	
		H26.08.12		0.08	0.08	
		H27.03.06		0.07	0.07	
		H27.08.19		0.10	0.07	
H28.02.29		0.08	0.07			
62	ゴミ庫雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.49	0.12	
			除染後	0.14	0.10	
		H24.08.27		0.13	0.09	
		H25.08.27		0.11	0.10	
		H26.03.07		0.13	0.08	
		H26.08.12		0.11	0.10	
		H27.03.06		0.07	0.08	
		H27.08.19		0.11	0.07	
H28.02.29		0.10	0.08			
9	ごみ庫西雨どい下浸透マス上(蓋なし)	H23.11.22	除染前	0.30	0.12	
			除染後	0.11	0.10	
		H24.08.08		0.10	0.08	
		H25.08.27		0.21	0.09	
		H26.02.28		0.24	0.10	
		H26.08.12		0.08	0.08	
		H27.03.05		0.09	0.09	
		H27.08.19		0.10	0.07	
H28.02.28		0.07	0.08			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
南古谷中学校(2)	11	物置北雨どい前(土)	H23.11.22	除染前	0.34	0.14
				除染後	0.13	0.10
			H24.02.27		0.15	0.11
			H24.08.08		0.20	0.09
			H25.08.27		0.17	0.11
			H26.02.28		0.18	0.11
			H26.08.12		0.10	0.10
			H27.03.05		0.14	0.09
			H27.08.19		0.12	0.08
			H28.02.28		0.10	0.08
高階中学校(10)	39	倉庫焼窯庫北西雨どい出口下土	H23.11.21	除染前	0.60	0.13
			H23.11.22	除染後	0.16	0.12
			H24.08.23		0.19	0.10
			H25.08.23		0.14	0.09
			H26.02.24		0.18	0.10
			H26.08.06		0.14	0.09
			H27.03.06		0.18	0.09
			H27.08.31		0.13	0.07
			H28.02.19		0.13	0.08
			40	倉庫焼窯庫北中央雨どい出口下土	H23.11.21	除染前
	H23.11.22	除染後			0.17	0.11
	H24.02.21				0.12	0.13
	H24.08.23				0.23	0.10
	H25.08.23				0.18	0.10
	H26.02.24				0.17	0.10
	H26.08.06				0.16	0.09
	H27.03.06				0.15	0.09
	H27.08.31				0.12	0.07
	H28.02.19				0.16	0.09
	41	倉庫焼窯庫北東雨どい出口下土	H23.11.21	除染前	0.35	0.10
			H23.11.22	除染後	0.13	0.08
			H24.08.23	除染前	0.27	0.10
				除染後	0.13	0.08
			H24.11.15		0.12	0.08
			H25.08.23		0.11	0.09
			H26.02.24		0.13	0.07
			H26.08.06		0.13	0.07
			H27.03.06		0.09	0.08
			H27.08.31		0.11	0.07
	H28.02.19		0.10	0.08		
	58	体育館渡り廊下東側雨どい南から1本目出口下コンクリート脇土	H23.11.21	除染前	0.27	-
			H23.11.22	除染後	0.14	0.09
			H24.08.23		0.07	0.05
			H25.08.23		0.06	0.05
			H26.02.24		0.08	0.06
			H26.08.06		0.05	0.05
			H27.03.06		0.06	0.05
			H27.08.31		0.08	0.04
			H28.02.19		0.05	0.05
			73	体育館北側雨どい西端出口下土	H23.11.21	除染前
	H23.11.22	除染後			0.12	0.10
	H24.08.23				0.08	0.07
	H25.08.23				0.18	0.08
	H26.02.24				0.09	0.06
	H26.08.06				0.18	0.07
	H27.03.06				0.15	0.07
	H27.08.31				0.15	0.07
	H28.02.19				0.14	0.07
74	体育館西側雨どい北から1本目出口下土	H23.11.21			除染前	0.52
		H23.11.22	除染後	0.18	0.11	
		H24.08.23		0.09	0.06	
		H25.08.23		0.21	0.09	
		H26.02.24		0.18	0.09	
		H26.08.06		0.18	0.08	
		H27.03.06		0.15	0.07	
		H27.08.31		0.18	0.07	
		H28.02.19		0.16	0.08	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	75	体育館西側雨どい北から2本目出口下土	H23.11.21	除染前	0.68	0.21
			H23.11.22	除染後	0.18	0.11
			H24.08.23		0.10	0.06
			H25.08.23		0.21	0.08
			H26.02.24		0.17	0.08
			H26.08.06		0.17	0.07
			H27.03.06		0.16	0.07
			H27.08.31		0.14	0.06
			H28.02.19		0.14	0.07
	76	体育館西側雨どい北から3本目出口下土	H23.11.21	除染前	1.05	0.22
			H23.11.22	除染後	0.19	0.09
			H24.02.21		0.15	0.10
			H24.08.23		0.10	0.06
			H25.08.23		0.18	0.07
			H26.02.24		0.12	0.07
			H26.08.06		0.13	0.08
			H27.03.06		0.13	0.06
			H27.08.31		0.12	0.06
			H28.02.19		0.11	0.07
	77	体育館西側雨どい北から4本目出口下土	H23.11.21	除染前	0.70	0.20
			H23.11.22	除染後	0.15	0.10
			H24.08.23		0.16	0.09
			H25.08.23		0.13	0.07
			H26.02.24		0.15	0.08
			H26.08.06		0.15	0.07
			H27.03.06		0.11	0.06
			H27.08.31		0.12	0.07
			H28.02.19		0.14	0.07
78	体育館西側雨どい北から5本目出口下土	H23.11.21	除染前	0.79	0.16	
		H23.11.22	除染後	0.19	0.09	
		H24.08.23		0.18	0.08	
		H25.08.23		0.14	0.08	
		H26.02.24		0.15	0.08	
		H26.08.06		0.12	0.07	
		H27.03.06		0.12	0.06	
		H27.08.31		0.14	0.05	
		H28.02.19		0.12	0.07	
26	校舎南側 グレーチング雨どい(3)	H23.11.21	除染前	0.26	0.12	
			除染後	0.14	0.09	
		H24.08.15		0.09	0.07	
		H25.08.23		0.08	0.07	
		H26.02.24		0.08	0.07	
		H26.08.06		0.07	0.06	
		H27.02.09		0.08	0.07	
	H27.09.14		0.07	0.06		
			H28.02.19		0.08	0.07
	31	校舎南側 グレーチング雨どい(8)	H23.11.21	除染前	0.36	0.13
				除染後	0.11	0.07
			H24.02.27		0.12	0.08
			H24.08.15		0.10	0.06
			H25.08.23		0.09	0.06
			H26.02.24		0.08	0.07
H26.08.06				0.08	0.06	
H27.02.09		0.07	0.06			
H27.09.14		0.07	0.05			
		H28.02.19		0.08	0.06	
32	校舎南側 グレーチング雨どい(9)	H23.11.21	除染前	0.31	0.12	
			除染後	0.13	0.09	
		H24.08.15		0.10	0.06	
		H25.08.23		0.09	0.06	
		H26.02.24		0.08	0.06	
		H26.08.06		0.07	0.05	
		H27.02.09		0.08	0.06	
H27.09.14		0.08	0.06			
		H28.02.19		0.08	0.05	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
高階西中学校(7)	33	校舎南側 グレーチング雨どい(10)	H23.11.21	除染前	0.30	0.12
				除染後	0.11	0.07
			H24.08.15	除染前	0.11	0.07
				除染後	0.08	0.06
			H25.08.23		0.08	0.06
			H26.02.24		0.08	0.06
			H26.08.06		0.07	0.06
			H27.02.09		0.08	0.05
			H27.09.14		0.06	0.06
	H28.02.19		0.08	0.05		
	58	給食搬入口 軒下のコケ	H23.11.21	除染前	0.37	-
				除染後	0.15	-
			H24.02.27		0.15	-
					0.28	0.13
			H24.08.15	除染前	0.15	0.11
				除染後	0.19	0.14
			H24.11.15		0.11	0.07
			H25.08.23		0.27	0.12
			H26.02.24		0.09	0.10
			H26.08.06		0.08	0.08
	H27.02.09		0.11	0.07		
	H27.09.14		0.11	0.07		
	H28.02.19		0.09	0.09		
	80	体育館 グレーチング雨どい(10)	H23.11.21	除染前	0.34	0.12
				除染後	0.19	0.10
			H24.08.15		0.14	0.06
					0.14	0.06
			H25.08.23		0.14	0.06
			H26.02.24		0.14	0.05
			H26.08.06		0.12	0.06
			H27.02.09		0.10	0.06
			H27.09.14		0.09	0.05
	H28.02.19		0.10	0.05		
	102	渡り廊下 グレーチング雨どい(13)	H23.11.21	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.10	0.10
			H24.08.15		0.09	0.07
			H25.08.23		0.08	0.06
			H26.02.24		0.08	0.06
			H26.08.06		0.08	0.06
			H27.02.09		0.08	0.06
H27.09.14		0.11	0.08			
H28.02.19		0.08	0.06			
15	焼き窯庫北側雨樋下	H23.11.21	除染前	0.26	0.11	
			除染後	0.15	0.08	
		H24.08.08	除染前	0.36	0.09	
			除染後	0.11	0.07	
		H24.11.15		0.12	0.08	
		H25.08.28		0.14	0.08	
		H26.02.26		0.13	0.08	
	H26.08.13		0.11	0.08		
	H27.03.04		0.11	0.06		
	H27.08.31		0.13	0.07		
	H28.02.28		0.10	0.07		
	16	焼き窯庫南側雨樋下	H23.11.21	除染前	0.40	0.11
				除染後	0.12	0.09
			H24.08.08	除染前	0.39	0.10
				除染後	0.13	0.09
H24.11.15				0.21	0.11	
H25.08.28				0.15	0.09	
H26.02.26				0.15	0.09	
H26.08.13		0.15	0.09			
H27.03.04		0.14	0.08			
H27.08.31		0.17	0.06			
H28.02.28		0.14	0.08			
18	ボール庫北側雨樋下	H23.11.21	除染前	0.29	0.10	
			除染後	0.10	0.09	
		H24.08.08		0.15	0.08	
		H25.08.28		0.14	0.08	
		H26.02.26		0.17	0.08	
		H26.08.13		0.12	0.08	
		H27.03.04		0.12	0.08	
H27.08.31		0.15	0.08			
H28.02.28		0.12	0.07			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
寺尾中学校(8)	23	No1ゴミ庫西側雨樋下	H23.11.21	除染前	0.33	0.11
				除染後	0.16	0.10
			H24.08.08		0.21	0.09
			H25.08.28		0.17	0.08
			H26.02.26		0.17	0.10
			H26.08.13		0.13	0.09
			H27.03.04		0.11	0.08
			H27.08.31		0.13	0.08
			H28.02.28		0.10	0.07
	24	No2ゴミ庫西側	H23.11.21	除染前	0.28	0.10
				除染後	0.16	0.08
			H24.08.08		0.12	0.09
			H25.08.28		0.12	0.08
			H26.02.26		0.12	0.08
			H26.08.13		0.10	0.08
			H27.03.04		0.08	0.08
			H27.08.31		0.12	0.07
			H28.02.28		0.09	0.07
	30	管理棟第2技術室東側雨樋	H23.11.21	除染前	1.08	0.22
				除染後	0.13	0.10
			H24.02.27		0.13	0.11
			H24.08.08		0.11	0.10
			H25.08.28		0.11	0.09
			H26.02.26		0.09	0.08
H26.08.13				0.24	0.09	
H27.03.04				0.17	0.07	
		H27.08.31		0.07	0.06	
		H28.02.28		0.22	0.08	
32	体育館外階段下雨樋地上面	H23.11.21	除染前	0.61	0.15	
			除染後	0.23	0.11	
		H24.02.27		0.22	0.12	
		H24.08.08		0.22	0.11	
		H25.08.28		0.21	0.10	
		H26.02.26		0.20	0.09	
		H26.08.13		0.17	0.09	
		H27.03.04		0.15	0.10	
		H27.08.31		0.16	0.09	
		H28.02.28		0.10	0.08	
34	管理棟調理室前雨樋脇	H23.11.21	除染前	0.50	0.19	
			除染後	0.19	0.18	
		H24.08.08		0.12	0.11	
		H25.08.28		0.16	0.10	
		H26.02.26		0.11	0.09	
		H26.08.13		0.09	0.07	
		H27.03.04		0.09	0.08	
		H27.08.31		0.12	0.08	
		H28.02.28		0.08	0.06	
砂中学校(4)	13	体育用具小屋裏南	H23.11.21	除染前	0.49	0.32
				除染後	0.12	0.14
			H24.02.27		0.16	0.11
			H24.08.15		0.15	0.10
			H25.08.28		0.15	0.10
			H26.02.26		0.14	0.10
			H26.08.13		0.14	0.10
			H27.03.04		0.10	0.09
			H27.08.18		0.10	0.08
			H28.02.28		0.13	0.08
	14	体育用具小屋裏中央	H23.11.21	除染前	0.83	0.26
				除染後	0.15	0.12
			H24.02.27		0.20	0.10
			H24.08.15		0.20	0.10
			H25.08.28		0.19	0.10
			H26.02.26		0.20	0.12
H26.08.13				0.14	0.10	
H27.03.04				0.09	0.10	
		H27.08.18		0.13	0.09	
		H28.02.28		0.11	0.06	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値			
				地上5cm	地上50cm		
福原中学校(4)	21	ゴミ庫裏雨どい下	H23.11.21	除染前	0.39	0.13	
				除染後	0.17	0.09	
			H24.08.15		0.17	0.08	
			H25.08.28		0.14	0.08	
			H26.02.26		0.13	0.09	
			H26.08.13		0.11	0.08	
			H27.03.04		0.11	0.07	
			H27.08.18		0.11	0.06	
			H28.02.28		0.11	0.09	
	28	プール雨どい下北	H23.11.21	除染前	0.35	0.12	
				除染後	0.17	0.14	
			H24.08.15		0.17	0.11	
			H25.08.28		0.19	0.10	
			H26.02.26		0.18	0.10	
			H26.08.13		0.13	0.10	
			H27.03.04		0.13	0.08	
			H27.08.18		0.12	0.09	
			H28.02.28		0.10	0.08	
	福原中学校(4)	29	浄化槽機械室、樋	H23.11.22	除染前	0.29	0.09
					除染後	0.16	0.09
H24.08.15					0.22	0.07	
H25.08.30					0.18	0.08	
H26.03.04					0.18	0.09	
H26.08.13					0.16	0.08	
H27.03.06					0.17	0.07	
H27.08.21					0.13	0.06	
			H28.02.18		0.17	0.08	
30		自転車置き場、樋	H23.11.22	除染前	0.33	0.11	
				除染後	0.17	0.12	
			H24.08.15		0.22	0.08	
			H25.08.30		0.21	0.08	
			H26.03.04		0.17	0.08	
			H26.08.13		0.13	0.08	
			H27.03.06		0.19	0.07	
			H27.08.21		0.08	0.06	
			H28.02.18		0.11	0.07	
32		ゴミ庫樋、土	H23.11.22	除染前	0.40	0.13	
				除染後	0.16	0.13	
	H24.02.22			0.17	0.11		
	H24.08.15			0.19	0.10		
	H25.08.30			0.15	0.11		
	H26.03.04			0.19	0.10		
	H26.08.13			0.14	0.09		
	H27.03.06			0.16	0.10		
		H27.08.21		0.15	0.09		
		H28.02.18		0.17	0.11		
43	渡り廊下、縦樋、土	H23.11.22	除染前	0.40	0.11		
			除染後	0.18	0.11		
		H24.02.22		0.16	0.10		
		H24.08.15		0.13	0.09		
		H25.08.30		0.14	0.08		
		H26.03.04		0.15	0.08		
		H26.08.13		0.08	0.08		
		H27.03.06		0.11	0.07		
		H27.08.21		0.09	0.08		
		H28.02.18		0.13	0.08		
17	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.26	0.11		
			除染後	0.18	0.10		
		H24.08.27		0.11	0.09		
		H25.08.26		0.11	0.07		
		H26.02.26		0.08	0.08		
		H26.08.13		0.11	0.07		
		H27.02.16		0.08	0.07		
		H27.08.25		0.09	0.05		
		H28.02.24		0.08	0.05		

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
大東中学校(12)*	18	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.16	0.09
			H24.08.27	0.12	0.09	
			H25.08.26	0.10	0.07	
			H26.02.26	0.09	0.06	
			H26.08.13	0.09	0.07	
			H27.02.16	0.08	0.06	
			H27.08.25	0.08	0.06	
	H28.02.24	0.07	0.07			
	19	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.15	0.10
			H24.08.27	0.10	0.07	
			H25.08.26	0.10	0.07	
			H26.02.26	0.10	0.07	
			H26.08.13	0.10	0.07	
			H27.02.16	0.09	0.07	
			H27.08.25	0.09	0.06	
	H28.02.24	0.08	0.06			
	20	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.33	0.11
				除染後	0.13	0.09
			H24.08.27	0.19	0.09	
			H25.08.26	0.08	0.07	
			H26.02.26	0.09	0.06	
			H26.08.13	0.09	0.06	
			H27.02.16	0.07	0.05	
			H27.08.25	0.08	0.06	
	H28.02.24	0.07	0.07			
	21	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.27	0.09
				除染後	0.15	0.10
			H24.08.27	0.21	0.09	
H25.08.26			0.11	0.08		
H26.02.26			0.09	0.06		
H26.08.13			0.09	0.07		
H27.02.16			0.08	0.07		
H27.08.25			0.08	0.06		
H28.02.24	0.07	0.07				
23	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.26	0.11	
			除染後	0.15	0.10	
		H24.08.27	0.08	0.09		
		H25.08.26	0.10	0.07		
		H26.02.26	0.09	0.07		
		H26.08.13	0.10	0.06		
		H27.02.16	0.08	0.06		
		H27.08.25	0.08	0.08		
H28.02.24	0.08	0.07				
24	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.34	0.12	
			除染後	0.17	0.09	
		H24.08.27	0.06	0.05		
		H25.08.26	0.10	0.07		
		H26.02.26	0.09	0.07		
		H26.08.13	0.09	0.06		
		H27.02.16	0.07	0.06		
		H27.08.25	0.09	0.06		
H28.02.24	0.08	0.06				
50	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.54	0.13	
			除染後	0.18	0.11	
		H24.02.22	0.16	0.09		
		H24.08.27	0.09	0.07		
		H25.08.26	0.17	0.09		
		H26.02.26	0.15	0.05		
		H26.08.13	0.13	0.08		
		H27.02.16	0.08	0.06		
H27.08.25	0.12	0.06				
H28.02.24	0.10	0.07				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値			
				地上5cm	地上50cm		
	51	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.34	0.11	
				除染後	0.11	0.09	
			H24.08.27	0.11	0.08		
			H25.08.26	0.10	0.08		
			H26.02.26	0.13	0.08		
			H26.08.13	0.11	0.08		
			H27.02.16	0.11	0.06		
			H27.08.25	0.11	0.06		
	H28.02.24	0.11	0.07				
	52	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.29	0.11	
				除染後	0.12	0.09	
			H24.08.27	0.12	0.08		
			H25.08.26	0.13	0.07		
			H26.02.26	0.11	0.07		
			H26.08.13	0.08	0.07		
			H27.02.16	0.08	0.07		
			H27.08.25	0.11	0.06		
	H28.02.24	0.10	0.07				
	53	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.90	0.13	
				除染後	0.15	0.10	
			H24.02.22	0.21	0.10		
			H24.08.27	0.13	0.08		
			H25.08.26	0.15	0.09		
			H26.02.26	0.17	0.09		
H26.08.13			0.15	0.10			
H27.02.16			0.16	0.09			
H27.08.25	0.16	0.08					
H28.02.24	0.14	0.09					
56	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.35	0.13		
			除染後	0.15	0.11		
		H24.08.27	0.11	0.07			
		H25.08.26	0.18	0.09			
		H26.02.26	0.18	0.09			
		H26.08.13	0.14	0.08			
		H27.02.16	0.15	0.08			
		H27.08.25	0.15	0.08			
H28.02.24	0.12	0.08					
60	雨どい下 マス	H23.11.22	除染前	0.26	0.09		
			除染後	0.12	0.08		
		H24.08.27	0.10	0.08			
		H25.08.26	0.12	0.06			
		H26.02.26	0.05	0.05			
		H26.08.13	0.06	0.06			
H27.02.16	0.07	0.05					
H27.08.25	-	-					
58	焼窯庫南側雨どい下の土	H23.11.16	除染前	0.37	0.15		
			除染後	0.20	0.12		
		H24.03.08	0.22	0.11			
		H24.08.17	除染前	0.30	0.10		
			除染後	0.19	0.10		
		H24.11.15	0.17	0.11			
		H25.08.26	0.13	0.09			
		H26.02.26	0.12	0.08			
		H26.08.13	0.15	0.09			
		H27.02.16	0.13	0.08			
		H27.08.25	0.14	0.09			
		H28.02.08	0.14	0.09			
		61	物置南側の雨どい下の土	H23.11.16	除染前	0.27	0.12
					除染後	0.19	0.11
H24.08.17	0.20			0.10			
H25.08.26	0.16			0.10			
H26.02.26	0.16			0.08			
H26.08.13	0.17			0.09			
H27.02.16	0.17			0.09			
H27.08.25	0.17			0.09			
H28.02.08	0.19	0.09					

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
大東西中学校(5)	66	灯油庫北側の雨どい下の砂利	H23.11.16	除染前	0.31	0.11
				除染後	0.17	0.11
			H24.03.08		0.15	0.12
			H24.08.17		0.15	0.09
			H25.08.26		0.12	0.09
			H26.02.26		0.14	0.09
			H26.08.13		0.14	0.08
			H27.02.16		0.12	0.09
			H27.08.25		0.12	0.09
	H28.02.08		0.11	0.08		
	67	自転車置場の雨どい下の砂利	H23.11.16	除染前	0.40	0.15
				除染後	0.16	0.12
			H24.02.22	除染前	0.28	0.11
				除染後	0.15	0.10
			H24.08.17		0.20	0.10
			H25.08.26		0.18	0.09
			H26.02.26		0.20	0.09
			H26.08.13		0.17	0.09
			H27.02.16		0.17	0.09
	H27.08.25		0.16	0.07		
	H28.02.08		0.16	0.08		
	68	ゴミ庫北側の雨どい下の砂利	H23.11.16	除染前	0.38	0.12
				除染後	0.16	0.12
			H24.02.22		0.25	0.11
			H24.08.17		0.22	0.09
			H25.08.26		0.09	0.09
			H26.02.26		0.14	0.10
H26.08.13				0.17	0.09	
H27.02.16				0.16	0.08	
H27.08.25				0.15	0.08	
H28.02.08		0.15	0.07			
霞ヶ関中学校(8)	28	便所雨とい(北側)下(土)	H23.11.22	除染前	0.31	0.11
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.13	除染前	0.27	0.08
				除染後	0.16	0.07
			H24.11.15		0.19	0.09
			H25.08.21		0.21	0.08
			H26.02.21		0.26	0.09
			H26.08.14		0.25	0.08
			H27.02.27		0.23	0.07
	H27.08.21		0.08	0.06		
	H28.02.17		0.21	0.09		
	29	体育館雨とい下 マス①	H23.11.22	除染前	0.34	0.13
				除染後	0.19	0.09
			H24.02.24		0.14	0.09
			H24.08.13		0.18	0.09
			H25.08.21		0.13	0.08
			H26.02.21		0.13	0.08
			H26.08.14		0.13	0.07
			H27.02.27		0.11	0.06
			H27.08.21		0.11	0.08
	H28.02.17		0.12	0.07		
	32	体育館雨とい下 マス③	H23.11.22	除染前	0.26	0.09
				除染後	0.17	0.09
			H24.08.13		0.15	0.06
			H25.08.21		0.13	0.06
			H26.02.21		0.12	0.05
			H26.08.14		0.11	0.07
H27.02.27				0.10	0.06	
H27.08.21				0.09	0.06	
H28.02.17				0.10	0.06	
34	No.35の前のマス	H23.11.22	除染前	0.27	0.14	
			除染後	0.15	0.09	
		H24.08.13		0.11	0.07	
		H25.08.21		0.09	0.07	
		H26.03.17		0.09	0.06	
		H26.08.14		0.08	0.06	
		H27.02.27		0.07	0.07	
		H27.08.21		0.07	0.07	
		H28.02.17		0.09	0.06	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
霞ヶ関東中学校(2)	42	体育館雨とい下⑪(マスの上)	H23.11.22	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.17	0.08
			H24.08.13		0.15	0.06
			H25.08.21		0.12	0.06
			H26.02.21		0.13	0.06
			H26.08.14		0.10	0.05
			H27.02.27		0.09	0.06
			H27.08.21		0.09	0.06
	H28.02.17		0.10	0.05		
	43	体育館雨とい下⑫(マスの上)	H23.11.22	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.18	0.08
			H24.08.13		0.16	0.07
			H25.08.21		0.12	0.06
			H26.02.21		0.10	0.06
			H26.08.14		0.11	0.05
			H27.02.27		0.10	0.06
			H27.08.21		0.08	0.05
	H28.02.17		0.10	0.06		
	48	渡り廊下雨とい下③(土)	H23.11.22	除染前	0.32	0.10
				除染後	0.13	0.07
			H24.08.13		0.12	0.06
H25.08.21				0.08	0.06	
H26.02.21				0.07	0.04	
H26.08.14				0.07	0.05	
H27.02.27				0.07	0.05	
H27.08.21				0.08	0.05	
H28.02.17		0.09	0.06			
49	渡り廊下雨とい下④(土)	H23.11.22	除染前	0.32	0.10	
			除染後	0.19	0.07	
		H24.08.13		0.16	0.06	
		H25.08.21		0.09	0.06	
		H26.02.21		0.08	0.05	
		H26.08.14		0.10	0.06	
		H27.02.27		0.09	0.06	
		H27.08.21		0.07	0.05	
H28.02.17		0.10	0.06			
霞ヶ関東中学校(2)	25	校舎西側 雨どい(1)	H23.11.22	除染前	0.41	0.17
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.17		0.19	0.09
			H25.08.29		0.20	0.09
			H26.03.03		0.18	0.09
			H26.08.07		0.18	0.10
			H27.02.27		0.19	0.09
			H27.09.03		0.15	0.09
	H28.02.17		0.16	0.09		
	50	柔剣道場 雨どい	H23.11.22	除染前	0.28	0.09
				除染後	0.15	0.08
			H24.08.17		0.10	0.07
			H25.08.29		0.10	0.06
			H26.03.03		0.10	0.07
H26.08.07				0.11	0.07	
H27.02.27		0.09	0.07			
H27.09.03		0.10	0.06			
H28.02.17		0.11	0.07			
17	物置裏西雨どい下	H23.11.22	除染前	0.47	0.13	
			除染後	0.13	0.10	
		H24.02.24		0.12	0.09	
		H24.08.13		0.20	0.09	
		H25.08.21		0.19	0.08	
		H26.02.21		0.20	0.09	
		H26.08.14		0.16	0.09	
		H27.02.27		0.17	0.08	
H27.08.21		0.14	0.08			
H28.02.17		0.19	0.08			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
霞ヶ関西中学校(6)	19	自転車置場(大)南雨どい下	H23.11.22	除染前	0.35	0.11
				除染後	0.16	0.11
			H24.08.13		0.19	0.09
			H25.08.21		0.23	0.08
			H26.02.21		0.23	0.09
			H26.08.14		0.18	0.09
			H27.02.27		0.20	0.09
			H27.08.21		0.19	0.07
			H28.02.17		0.16	0.08
	20	体育館中央南側雨水集水樹上	H23.11.22	除染前	0.28	0.15
				除染後	0.21	0.12
			H24.08.13		0.19	0.09
			H25.08.21		0.18	0.09
			H26.02.21		0.16	0.09
			H26.08.14		0.12	0.07
			H27.02.27		0.12	0.07
			H27.08.21		0.08	0.06
			H28.02.17		0.08	0.07
	24	石油庫南側雨どい下	H23.11.22	除染前	0.31	0.09
				除染後	0.12	0.11
			H24.08.13		0.16	0.09
			H25.08.21		0.17	0.08
			H26.02.21		0.13	0.08
			H26.08.14		0.12	0.09
H27.02.27				0.15	0.09	
H27.08.21				0.13	0.08	
		H28.02.17		0.13	0.09	
26	ポンプ室フェンス入口側雨どい下	H23.11.22	除染前	0.36	0.12	
			除染後	0.17	0.10	
		H24.08.13		0.15	0.08	
		H25.08.21		0.14	0.07	
		H26.02.21		0.11	0.08	
		H26.08.14		0.11	0.08	
		H27.02.27		0.11	0.08	
		H27.08.21		0.13	0.09	
		H28.02.17		0.12	0.08	
30	ゴミ庫裏雨どい下	H23.11.22	除染前	0.38	0.10	
			除染後	0.15	0.10	
		H24.02.24		0.14	0.08	
		H24.08.13		0.18	0.09	
		H25.08.21		0.13	0.08	
		H26.02.21		0.13	0.08	
		H26.08.14		0.12	0.09	
		H27.02.27		0.12	0.08	
		H27.08.21		0.14	0.07	
		H28.02.17		0.13	0.07	
3	駐輪場 雨樋(2)	H23.11.22	除染前	0.73	0.14	
			除染後	0.17	0.11	
		H24.02.24		0.12	0.08	
		H24.08.13		0.17	0.09	
		H25.08.21		0.18	0.07	
		H26.02.21		0.18	0.07	
		H26.08.14		0.13	0.07	
		H27.02.16		0.14	0.07	
			H27.08.21		0.14	0.07
			H28.02.17		0.14	0.06
	8	外廊下 雨樋(1)	H23.11.22	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.14	0.10
			H24.08.13		0.13	0.08
			H25.08.21		0.16	0.06
H26.02.21				0.13	0.06	
H26.08.14				0.08	0.07	
		H27.02.16		0.12	0.06	
		H27.08.21		0.12	0.07	
		H28.02.17		0.12	0.06	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
川越西中学校(5)	9	プール南側 排水口(1)	H23.11.22	除染前	0.59	0.25
				除染後	0.19	0.11
			H24.08.13		0.20	0.12
			H25.08.21		0.11	0.05
			H26.02.21		0.08	0.07
			H26.08.14		0.10	0.09
			H27.02.16		0.08	0.07
			H27.08.21		0.09	0.06
			H28.02.17		0.11	0.08
	27	プール南側 排水口(2)	H23.11.22	除染前	0.36	0.20
				除染後	0.17	0.12
			H24.08.13	除染前	0.25	0.11
				除染後	0.10	0.09
			H24.11.15		0.11	0.08
			H25.08.21		0.11	0.07
			H26.02.21		0.09	0.07
			H26.08.14		0.10	0.07
			H27.02.16		0.10	0.08
	H27.08.21		0.09	0.06		
	H28.02.17		0.10	0.06		
	28	プール南側 排水口(3)	H23.11.22	除染前	0.54	0.19
				除染後	0.11	0.11
			H24.08.13		0.23	0.13
			H25.08.21		0.10	0.06
			H26.02.21		0.08	0.07
			H26.08.14		0.08	0.08
			H27.02.16		0.08	0.06
H27.08.21				0.11	0.08	
H28.02.17				0.09	0.07	
名細中学校(3)	7	体育用具収納庫雨どい下	H23.11.24	除染前	0.74	0.21
				除染後	0.17	0.11
			H24.02.22		0.16	0.13
			H24.08.17		0.22	0.10
			H25.08.27		0.17	0.12
			H26.02.28		0.19	0.10
			H26.08.19		0.22	0.09
			H27.02.12		0.19	0.10
			H27.08.24		0.13	0.08
	H28.02.26		0.13	0.10		
	22	普通教室棟雨どい下	H23.11.24	除染前	0.38	0.18
				除染後	0.11	0.12
			H24.02.22		0.10	0.10
			H24.08.17		0.11	0.09
			H25.08.27		0.10	0.08
			H26.02.28		0.10	0.07
			H26.08.19		0.09	0.08
			H27.02.12		0.09	0.08
			H27.08.24		0.08	0.05
	H28.02.26		0.07	0.07		
	32	普通・特別教室棟雨どい下	H23.11.24	除染前	0.31	0.11
				除染後	0.11	0.09
			H24.08.17		0.15	0.08
			H25.08.27		0.12	0.08
			H26.02.28		0.12	0.07
			H26.08.19		0.12	0.07
			H27.02.12		0.12	0.08
H27.08.24				0.10	0.07	
H28.02.26				0.11	0.07	
12	体育用具庫 東側雨どい下 地面	H23.11.24	除染前	0.35	0.14	
			除染後	0.16	0.12	
		H24.08.21		0.20	0.11	
		H25.08.27		0.19	0.10	
		H26.02.28		0.16	0.10	
		H26.08.07		0.15	0.09	
		H27.02.12		0.17	0.09	
		H27.09.03		0.14	0.07	
H28.02.26		0.15	0.09			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
鯨井中学校(10)	19	雨どい下 マス 汚泥上	H23.11.24	除染前	0.69	0.10
				除染後	0.17	0.12
			H24.02.22	0.08	0.10	
			H24.08.21	0.12	0.08	
			H25.08.27	0.10	0.07	
			H26.02.28	0.10	0.07	
			H26.08.07	0.09	0.07	
			H27.02.12	0.10	0.07	
			H27.09.03	0.21	0.07	
	H28.02.26	0.17	0.07			
	21	雨どい下 マス グレーチング	H23.11.24	除染前	0.51	0.09
				除染後	0.12	0.08
			H24.08.21	0.12	0.09	
			H25.08.27	0.11	0.07	
			H26.02.28	0.06	0.06	
			H26.08.07	0.09	0.07	
			H27.02.12	0.09	0.07	
			H27.09.03	0.06	0.05	
			H28.02.26	0.06	0.06	
	23	雨どい下 地面	H23.11.24	除染前	0.30	0.11
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.21	0.11	0.08	
			H25.08.27	0.25	0.10	
			H26.02.28	0.22	0.07	
			H26.08.07	0.19	0.09	
			H27.02.12	0.23	0.08	
			H27.09.03	0.07	0.06	
			H28.02.26	0.12	0.07	
	24	雨どい下 地面(落ち葉有り)	H23.11.24	除染前	0.29	0.11
				除染後	0.18	0.10
H24.08.21			0.08	0.07		
H25.08.27			0.15	0.07		
H26.02.28			0.14	0.07		
H26.08.07			0.21	0.08		
H27.02.12			0.19	0.08		
H27.09.03			0.16	0.07		
H28.02.26			0.12	0.07		
26	雨どい下流 コケ	H23.11.24	除染前	0.37	0.13	
			除染後	0.17	0.08	
		H24.08.21	0.07	0.07		
		H25.08.27	0.11	0.07		
		H26.02.28	0.09	0.06		
		H26.08.07	0.08	0.06		
		H27.02.12	0.10	0.07		
		H27.09.03	0.09	0.05		
		H28.02.26	0.08	0.06		
27	雨どい下流 地面	H23.11.24	除染前	0.38	0.13	
			除染後	0.17	0.11	
		H24.08.21	0.17	0.09		
		H25.08.27	0.15	0.08		
		H26.02.28	0.16	0.07		
		H26.08.07	0.13	0.08		
		H27.02.12	0.13	0.07		
		H27.09.03	0.08	0.05		
		H28.02.26	0.09	0.07		
34	焼窯庫 西側雨どい下 地面	H23.11.24	除染前	0.34	0.11	
			除染後	0.18	0.12	
		H24.08.21	0.13	0.08		
		H25.08.27	0.25	0.09		
		H26.02.28	0.20	0.09		
		H26.08.07	0.22	0.09		
		H27.02.12	0.21	0.08		
		H27.09.03	0.13	0.07		
		H28.02.26	0.12	0.08		

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	35	物置 東側雨どい下 地面	H23.11.24	除染前	0.52	0.12
				除染後	0.19	0.11
			H24.08.21		0.15	0.08
			H25.08.27		0.12	0.07
			H26.02.28		0.15	0.07
			H26.08.07		0.13	0.07
			H27.02.12		0.16	0.07
			H27.09.03		0.13	0.06
	H28.02.26		0.14	0.07		
	36	物置 西側雨どい下 地面	H23.11.24	除染前	0.66	0.23
				除染後	0.16	0.11
			H24.02.22		0.18	0.11
			H24.08.21		0.15	0.08
			H25.08.27		0.16	0.10
			H26.02.28		0.15	0.09
			H26.08.07		0.13	0.09
			H27.02.12		0.12	0.08
	H27.09.03		0.11	0.08		
	H28.02.26		0.10	0.09		
	山田中学校(9)	19	技術科棟渡り南雨どい前(グレーチング)	H23.11.24	除染前	0.27
除染後					0.16	0.11
H24.08.21					0.14	0.09
H25.08.21					0.14	0.09
H26.03.06					0.13	0.08
H26.08.19					0.13	0.07
H27.03.04					0.12	0.08
H27.08.24					0.11	0.07
H28.02.22			0.11	0.06		
29		ごみ庫南西雨どい前(土)	H23.11.24	除染前	0.62	0.14
				除染後	0.14	0.11
			H24.08.21		0.25	0.10
			H24.11.15		0.20	0.09
			H25.08.21		0.20	0.09
			H26.03.06		0.18	0.09
			H26.08.19		0.21	0.08
			H27.03.04		0.13	0.08
H27.08.24			0.17	0.08		
H28.02.22			0.17	0.08		
36		2年昇降口東側雨どい脇U字溝上	H23.11.24	除染前	0.72	0.16
	除染後			0.12	0.08	
	H24.08.21			0.06	0.05	
	H25.08.21			0.10	0.08	
	H26.03.06			0.09	0.06	
	H26.08.19			0.09	0.06	
	H27.03.04			0.08	0.06	
	H27.08.24			0.08	0.06	
H28.02.22		0.07	0.05			
38	プロパン庫南側雨どい前(土)	H23.11.24	除染前	0.93	0.20	
			除染後	0.12	0.08	
		H24.02.22		0.16	0.12	
		H24.08.21		0.18	0.09	
		H25.08.21		0.19	0.10	
		H26.03.06		0.21	0.09	
		H26.08.19		0.17	0.09	
		H27.03.04		0.17	0.08	
H27.08.24		0.18	0.08			
H28.02.22		0.13	0.06			
57	第二グラウンド用具庫北西雨どい前(土)	H23.11.24	除染前	0.37	0.15	
			除染後	0.10	0.11	
		H24.08.21		0.19	0.10	
		H25.08.21		0.16	0.11	
		H26.03.06		0.17	0.10	
		H26.08.19		0.15	0.09	
		H27.03.04		0.14	0.08	
		H27.08.24		0.12	0.08	
H28.02.22		0.12	0.08			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	58	第二グラウンド用具庫北東雨どい前(土)	H23.11.24	除染前	1.35	0.20
				除染後	0.17	0.10
			H24.02.22		0.17	0.11
			H24.08.21		0.13	0.11
			H25.08.21		0.14	0.10
			H26.03.06		0.15	0.10
			H26.08.19		0.18	0.09
			H27.03.04		0.12	0.10
			H27.08.24		0.15	0.08
	H28.02.22		0.13	0.08		
	60	校庭外トイレ南西雨どい前(土)	H23.11.24	除染前	0.70	0.14
				除染後	0.15	0.12
			H24.08.21		0.15	0.10
			H25.08.21		0.14	0.09
			H26.03.06		0.12	0.08
			H26.08.19		0.11	0.07
			H27.03.04		0.11	0.06
			H27.08.24		0.11	0.06
			H28.02.22		0.11	0.06
	65	南門南外L字マス上開口部	H23.11.24	除染前	0.34	0.12
				除染後	0.09	0.08
			H24.08.21		0.09	0.08
			H25.08.21		0.09	0.07
			H26.03.06		0.09	0.07
			H26.08.19		0.08	0.06
			H27.03.04		0.06	0.06
			H27.08.24		0.07	0.05
			H28.02.22		0.07	0.06
	70	校庭外武道場南側L字マス上開口部	H23.11.24	除染前	0.28	0.10
				除染後	0.10	0.08
			H24.08.21		0.11	0.08
			H25.08.21		0.08	0.07
			H26.03.06		0.08	0.06
H26.08.19				0.09	0.06	
H27.03.04				0.07	0.06	
H27.08.24				0.07	0.06	
H28.02.22				0.07	0.06	
6	倉庫・雨どい下(土)	H23.10.27	除染前	0.39	0.11	
			除染後	0.11	0.08	
		H24.08.22		0.12	0.09	
		H25.08.29		0.15	0.06	
		H26.03.24		0.15	0.07	
		H26.08.15		0.12	0.07	
		H27.03.10		0.13	0.07	
		H27.08.21		0.10	0.06	
		H28.02.24		0.11	0.08	
	7	倉庫・雨どい下(土)	H23.10.27	除染前	0.36	0.12
				除染後	0.11	0.08
			H24.08.22		0.11	0.09
			H25.08.29		0.18	0.07
			H26.03.24		0.14	0.08
			H26.08.15		0.12	0.07
			H27.03.10		0.13	0.08
			H27.08.21		0.09	0.07
			H28.02.24		0.17	0.07
10	バックネット裏・雨どい下(石)	H23.10.27	除染前	0.28	0.09	
			除染後	0.10	0.07	
		H24.08.22		0.19	0.10	
		H25.08.29		0.09	0.05	
		H26.03.24		0.09	0.05	
		H26.08.15		0.09	0.05	
		H27.03.10		0.08	0.05	
		H27.08.21		0.06	0.05	
		H28.02.24		0.08	0.06	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
市立川越高等学校(18)	11	バックネット裏・雨どい下(石)	H23.11.24	除染前	0.59	0.13
				除染後	0.09	0.09
			H24.02.27		0.11	0.08
			H24.08.22		0.14	0.09
			H25.08.29		0.09	0.06
			H26.03.24		0.10	0.06
			H26.08.15		0.10	0.06
			H27.03.10		0.09	0.06
			H27.08.21		0.08	0.06
	H28.02.24		0.08	0.08		
	12	トレーニング室・雨どい下(石)	H23.10.27	除染前	0.27	0.06
				除染後	0.11	0.05
			H24.08.22		0.12	0.08
			H25.08.29		0.11	0.04
			H26.03.24		0.11	0.06
			H26.08.15		0.07	0.04
			H27.03.10		0.09	0.05
			H27.08.21		0.05	0.05
	H28.02.24		0.07	0.05		
	13	トレーニング室・雨どい下(石)	H23.10.27	除染前	0.42	0.12
				除染後	0.18	0.10
			H24.08.22		0.11	0.08
			H25.08.29		0.15	0.07
			H26.03.24		0.10	0.05
			H26.08.15		0.10	0.06
			H27.03.10		0.11	0.07
			H27.08.21		0.07	0.06
	H28.02.24		0.09	0.06		
	15	トレーニング室裏・雨どい下(石と土)	H23.11.24	除染前	0.58	0.14
				除染後	0.11	0.08
			H24.02.27		0.15	0.08
			H24.08.22		0.17	0.09
			H25.08.29		0.13	0.06
			H26.03.24		0.13	0.05
			H26.08.15		0.11	0.06
			H27.03.10		0.12	0.07
H27.08.21				0.09	0.05	
H28.02.24		0.10	0.05			
16	トレーニング室裏・雨どい下(土)	H23.10.27	除染前	1.07	0.22	
			除染後	0.16	0.09	
		H24.02.22	除染前	0.28	0.16	
			除染後	0.13	0.08	
		H24.08.22		0.19	0.08	
		H25.08.29		0.17	0.06	
		H26.03.24		0.15	0.06	
		H26.08.15		0.13	0.07	
		H27.03.10		0.12	0.07	
		H27.08.21		0.12	0.08	
H28.02.24		0.13	0.05			
17	トレーニング室裏・雨どい下(土)	H23.10.27	除染前	0.42	0.10	
			除染後	0.12	0.07	
		H24.08.22		0.13	0.07	
		H25.08.29		0.15	0.06	
		H26.03.24		0.16	0.05	
		H26.08.15		0.15	0.05	
		H27.03.10		0.12	0.06	
		H27.08.21		0.08	0.05	
H28.02.24		0.11	0.05			
18	小屋・雨どい下(下に隙間あり)	H23.10.27	除染前	0.48	0.11	
			除染後	0.17	0.10	
		H24.08.22		0.11	0.06	
		H25.08.29		0.16	0.07	
		H26.03.24		0.14	0.06	
		H26.08.15		0.11	0.09	
		H27.03.10		0.11	0.07	
		H27.08.21		0.09	0.06	
H28.02.24		0.12	0.07			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	23	投球練習場・雨どい下(土)	H23.10.27	除染前	0.42	0.14
				除染後	0.16	0.09
			H24.08.22	0.09	0.06	
			H25.08.29	0.04	0.04	
			H26.03.24	0.10	0.07	
			H26.08.15	0.11	0.07	
			H27.03.10	0.08	0.06	
			H27.08.21	0.05	0.04	
	H28.02.24	0.04	0.05			
	24	投球練習場・雨どい下(土)	H23.10.27	除染前	0.31	0.11
				除染後	0.15	0.09
			H24.08.22	0.14	0.08	
			H25.08.29	0.11	0.06	
			H26.03.24	0.09	0.05	
			H26.08.15	0.10	0.06	
			H27.03.10	0.10	0.06	
			H27.08.21	0.07	0.05	
	H28.02.24	0.04	0.03			
	28	部室棟・雨どい下(水路)	H23.10.27	除染前	0.34	0.11
				除染後	0.10	0.08
			H24.08.22	0.12	0.07	
			H25.08.29	0.09	0.06	
			H26.03.24	0.08	0.06	
H26.08.15			0.08	0.07		
H27.03.10			0.08	0.07		
H27.08.21			0.08	0.07		
H28.02.24	0.07	0.07				
29	小屋・雨どい下(枯草)	H23.11.24	除染前	0.61	0.14	
			除染後	0.13	0.10	
		H24.03.08	0.16	0.09		
		H24.08.22	0.09	0.06		
		H25.08.29	0.14	0.07		
		H26.03.24	0.16	0.07		
		H26.08.15	0.12	0.06		
		H27.03.10	0.11	0.07		
H27.08.21	0.10	0.06				
H28.02.24	0.10	0.06				
38	自転車置き場・雨どい下(草とコンクリート)	H23.10.27	除染前	0.30	0.10	
			除染後	0.15	0.11	
		H24.08.22	0.10	0.06		
		H25.08.29	0.11	0.07		
		H26.03.24	0.09	0.06		
		H26.08.15	0.09	0.07		
		H27.03.10	0.09	0.07		
		H27.08.21	0.07	0.07		
H28.02.24	0.08	0.07				
41	災害用井戸・雨どい下(石)	H23.10.27	除染前	0.27	0.11	
			除染後	0.19	0.11	
		H24.08.22	0.06	0.06		
		H25.08.29	0.12	0.08		
		H26.03.24	0.11	0.07		
		H26.08.15	0.10	0.08		
		H27.03.10	0.10	0.09		
		H27.08.21	0.09	0.09		
H28.02.24	0.09	0.08				
42	渡り廊下・雨どい下(アスファルト)	H23.10.27	除染前	0.33	0.09	
			除染後	0.19	0.08	
		H24.08.22	0.11	0.07		
		H25.08.29	0.18	0.08		
		H26.03.24	0.19	0.09		
		H26.08.15	0.19	0.08		
		H27.03.10	0.18	0.09		
		H27.08.21	0.14	0.09		
H28.02.24	0.16	0.09				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	46	渡り廊下・雨どい下(アスファルト)	H23.10.27	除染前	0.45	0.11
				除染後	0.09	0.08
			H24.08.22		0.16	0.08
			H25.08.29		0.20	0.08
			H26.03.24		0.22	0.07
			H26.08.15		0.17	0.10
			H27.03.10		0.16	0.07
			H27.08.21		0.16	0.09
			H28.02.24		0.14	0.08
市立特別支援学校(1)	39	多目的室東便所雨どい出口下土	H23.11.24	除染前	0.33	0.10
				除染後	0.10	0.08
			H24.03.08		0.10	0.08
			H24.08.08		0.10	0.08
			H25.08.27		0.10	0.08
			H26.02.25		0.10	0.08
			H26.08.15		0.09	0.06
			H27.03.04		0.09	0.06
			H27.08.25		0.09	0.06
H28.02.29		0.08	0.06			

注) 施設名のカッコ内の数値は今回の測定地点数を表します。
 今回の測定では、除染地点はありませんでした。

	今回測定値	
	5cm	50cm
施設数	23	
地点数	162	
最大値	0.23	0.11
最小値	0.04	0.03
平均	0.11	0.07

※工事中等により測定できなかった地点があります。