

旧山崎家別邸放射線詳細測定結果(2月3日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.09 範囲 0.07~0.10 →除去後 平均 0.09 範囲 0.07~0.10

[地上5cm] 平均 0.12 範囲 0.07~0.26 →除去後 平均 0.11 範囲 0.07~0.19

地上5cmで対応の目安に近い値の1地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	旧山崎家別邸入口1	0.12	0.10
2	旧山崎家別邸入口2	0.10	0.09
3	旧山崎家別邸北側1	0.09	0.09
4	旧山崎家別邸北側2	0.11	0.09
5	旧山崎家別邸北側3	0.09	0.08
6	旧山崎家別邸東側雨樋下1	0.26	0.10
6-1	No.6除染後	0.18	0.07
7	旧山崎家別邸東側雨樋下2	0.19	0.10
8	旧山崎家別邸南側1	0.07	0.07
9	旧山崎家別邸南側2	0.12	0.09
10	旧山崎家別邸茶室前	0.07	0.08
11	旧山崎家別邸南側通路	0.12	0.09

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

○旧山崎家別邸

