

市営住宅 仙波町4丁目氷川団地 放射線詳細測定結果 (12月19日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.10 範囲 0.09~0.12

[地上5cm] 平均 0.13 範囲 0.11~0.14

全ての地点で対応の目安より低い値で問題のない状況でした。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	物置竖樋前(土)	0.11	0.09
2	自転車置場雨水桟上(コンクリート)	0.12	0.10
3	自転車置場雨水桟上(コンクリート)	0.14	0.09
4	プロパン庫軒下(土)	0.14	0.09
5	団地北側雨水桟上(鉄蓋)	0.13	0.12
6	自転車置場雨水桟上(鉄蓋)	0.12	0.09

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

