

3 出来形及び出来ばえ Ⅲ 出来ばえ

	←工種入力
--	-------

別紙4-3

01コンクリート構造物工事・トンネル工事

工事検査員

判定	a 該当5項目以上	b 該当4項目	c 該当3項目	d 該当2項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい	その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い	
<input type="checkbox"/>	コンクリート構造物の肌がよい。			
<input type="checkbox"/>	コンクリート構造物の通りがよい。			
<input type="checkbox"/>	天端仕上げ、端部仕上げ等がよい。			
<input type="checkbox"/>	クラックがない。			
<input type="checkbox"/>	漏水がない。			
<input type="checkbox"/>	全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙44

02土工事(盛土、築堤等工事)

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当4項目以上	該当3項目	該当2項目	該当1項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	仕上げがよい。			
	通りがよい。			
	端部処理がよい。			
	構造物へのすり付け等がよい。			
	全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙45

03切土工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当6項目以上	該当5・4項目	該当3項目	該当2項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	規定された勾配が確保されている。			
	法面の浮石除去等、表面が適切に施工されている。			
	法面勾配の変化部には干渉部分等を設け、適切に施工されている。			
	施工面の木根等が確実に処理されている。			
	施工面には滞水防止等の処理が適切に行われている。			
	関係構造物等との取り合いが適切に処理されている。			
	残土等が適切に処理されている。			
評価・加減点	d	-5		

別紙46

04護岸・根固め・水制工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当3項目以上	該当2項目	該当1項目	該当項目なし
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	通りがよい。 材料のかみ合わせがよい、又はクラックがない。 天端仕上げ、端部仕上げ等がよい。 既設構造物とのすり付けがよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙47

05鋼橋工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当4項目以上	該当3項目	該当2項目	該当1項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	表面に補修箇所がない。			
	部材表面に傷、さびがない。			
	溶接に均一性がある。			
	塗装に均一性がある。			
	全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙48

06地すべり対策工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当3項目以上	該当2項目	該当1項目	該当項目なし
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	地山との取り合いがよい。			
	天端、端部の仕上げがよい。			
	施工管理記録簿等から不可視部分の出来ばえのよさがうかがえる。			
	全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙49

07舗装工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当5項目	該当4項目	該当3項目	該当2項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
<input type="checkbox"/>	舗装の平坦性がよい。			
<input type="checkbox"/>	構造物の通りがよい。			
<input type="checkbox"/>	端部処理がよい。			
<input type="checkbox"/>	構造物等へのすり付けがよい。			
<input type="checkbox"/>	雨水処理がよい。			
<input type="checkbox"/>	全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙50

08法面工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当3項目以上	該当2項目	該当1項目	該当項目なし
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	通りがよい。			
	植生、吹付け等の状態が均一である。			
	端部処理がよい。			
	全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙51

09基礎工事(地盤改良等を含む。)

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当3項目以上	該当2項目	該当1項目	該当項目なし
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	土工関係の仕上げがよい。			
	通りがよい。			
	天端、端部仕上げがよい。			
	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえのよさがうかがえる。			
評価・加減点	d	-5		

別紙52

10コンクリート橋工事

工事検査員

判定	a	b	d
	該当6項目以上	該当5・4項目	該当2項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		仕上げが悪く、美観が悪い
<input type="checkbox"/>	コンクリート構造物の肌がよい。		
<input type="checkbox"/>	コンクリート構造物の通りがよい。		
<input type="checkbox"/>	天端仕上げ、端部仕上げ等がよい。		
<input type="checkbox"/>	支承部の仕上げがよい。		
<input type="checkbox"/>	クラックがない。		
<input type="checkbox"/>	漏水がない。		
<input type="checkbox"/>	全体的な美観がよい。		
評価・加減点	d	-5	

別紙53

11塗装工事(工場塗装を除く。)

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当4項目以上	該当3項目	該当2項目	該当1項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	塗装に均一性がある。 補修箇所がない。 細部まできめ細かな施工がされている。 ケレンの施工状況が良好である。 全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙54

12植栽工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当3項目以上	該当2項目	該当1項目	該当項目なし
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	樹木の活着状況がよい。			
	支柱の取付けがきめ細かく施工されている。			
	支柱の取付けが堅固である。			
	植栽帯の全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d			-5

別紙55

13防護柵(網)工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当5項目以上	該当4項目	該当3項目	該当2項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
<input type="checkbox"/>	通りがよい。			
<input type="checkbox"/>	端部処理がよい。			
<input type="checkbox"/>	部材表面に傷、さびがない。			
<input type="checkbox"/>	既設構造物等とのすり付けがよい。			
<input type="checkbox"/>	きめ細やかな施工がなされている。			
<input type="checkbox"/>	全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙56

14標識工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当4項目以上	該当3項目	該当2項目	該当1項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	設置位置に配慮がある。			
	標識の向き、角度、支柱の通りがよい。			
	標識板、支柱に変色がない。			
	支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。			
	全体的な取り扱いがしやすい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙57

15区画線工事

工事検査員

判定		b	c	d
		該当3項目	該当2項目	該当1項目以下
		仕上げがきめ細かく、美観がよい	その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	塗料の塗布が均一である。			
	視認性がよい。			
	接着状態がよい。			
	施工前の清掃が入念に実施されている。			
	全体的な美観がよい。			
評価・加減点		d		-5

別紙58

16維持修繕工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当3項目	該当2項目	該当1項目	該当項目なし
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	小構造物等にも細心の注意が払われている。			
	きめ細かな施工がなされている。			
	既設構造物等とのすり付けがよい。			
	全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙59

17ほ場整備工事(暗渠排水工事のみを行う場合を除く。)

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当8項目以上	該当7・6項目	該当5～3項目	該当2項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	表土に雑物がなく、均一に仕上げられており凹凸部がない。			
	ほ場角部まできめ細かく施工されている。			
	ほ場区画の通りがよい。			
	畦畔の通りがよく規定の断面に仕上げている。			
	道路、水路等の路面や法面の仕上げがよい。			
	付帯構造物へのすり付け等がよく、小構造物にも細心の注意が払われている。			
	線的構造物の通りがよい。			
	仮設関係を含め工事に伴う後片付けが良好である。			
	全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙60

18ほ場整備工事(暗渠排水工事のみを行う場合を除く。)整地作業を伴わない場合

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当5項目以上	該当4項目	該当3項目	該当2項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	畦畔の通りがよく規定の断面に仕上げている。 道路、水路等の路面や法面の仕上げがよい。 付帯構造物へのすり付け等がよく、小構造物にも細心の注意が払われている。 線的構造物の通りがよい。 仮設関係を含め工事に伴う後片付けが良好である。 全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙61

19ほ場整備工事(暗渠排水工事のみを行う場合)

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当3項目以上	該当2項目	該当1項目	該当項目なし
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	吐き出し部が入念に施工されている。			
	付帯暗渠等の仕上げ、通りがよい。			
	埋め戻しが入念に施工され、凹凸がなく仕上げがよい。			
	施工管理記録簿等から不可視部分の出来ばえが高く評価できる。			
評価・加減点	d	-5		

別紙62

20管水路工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当4項目以上	該当3項目	該当2項目	該当1項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
<input type="checkbox"/>	管の通りがよい。			
<input type="checkbox"/>	コンクリート構造物の肌がよい。			
<input type="checkbox"/>	コンクリート構造物の通りがよい。			
<input type="checkbox"/>	クラックがない。			
<input type="checkbox"/>	全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙63

21コンクリート二次製品水路工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当6項目以上	該当5項目	該当4・3項目	該当2項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
<input type="checkbox"/>	土工の仕上げがよい。			
<input type="checkbox"/>	土工の通りがよい。			
<input type="checkbox"/>	土工の構造物等へのすり付けがよい。			
<input type="checkbox"/>	コンクリート構造物の通りがよい。			
<input type="checkbox"/>	天端仕上げ、端部仕上げ等がよい。			
<input type="checkbox"/>	付帯施設の通りがよい。(排水側溝、フェンス等)			
<input type="checkbox"/>	全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙64

22道路改良工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当8項目以上	該当7・6項目	該当5～3項目	該当2項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	舗装の平坦性がよい。 舗装の端部処理がよい。 構造物等へのすり付けがよい。 天端仕上げ、端部仕上げ等がよい。 付帯施設の通りがよい。(排水側溝、歩車道境界ブロック等) 施工管理記録簿等から不可視部分の出来ばえのよさがうかがえる。 きめ細やかな施工がなされている。 仮設関係を含め工事に伴う後片付けが良好である。 全体的な美観がよい。			
評価・加減点	d	-5		

別紙65

23公園工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当6項目以上	該当5項目	該当4・3項目	該当2項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	表土に雑物がなく、均一に仕上げられており凹凸部がない。 付帯構造物へのすり付け等がよく、小構造物にも細心の注意が払われている。 構造物の設置位置に配慮がある。 植栽工がきめ細かく施工されている。 構造物等へのすり付けがよい。 付帯施設の通りがよい。(排水側溝、フェンス等) 全体的な美観がよい。 ()) ()) ())			
評価・加減点	d	-5		

別紙66

24水道工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当4項目以上	該当3項目	該当2項目	該当1項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	舗装の仕上げがよい。 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえのよさがうかがえる。 仮設関係を含め工事に伴う後片付けが良好である。 配水管布設箇所のオフセット図の誤差が少ない。 給水管引き込み箇所のオフセット図の誤差が少ない。			
評価・加減点	d	-5		

別紙67

25下水道工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当8項目以上	該当7・6項目	該当5～3項目	該当2項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
<input type="checkbox"/>	管の通り、勾配がよい。			
<input type="checkbox"/>	鉄蓋と路面の取り合いがよい。			
<input type="checkbox"/>	管口の仕上げがよい。			
<input type="checkbox"/>	傷やクラックがない。			
<input type="checkbox"/>	マンホールの仕上げがよい。			
<input type="checkbox"/>	インバートの仕上げがよい。			
<input type="checkbox"/>	舗装の仕上げがよい。			
<input type="checkbox"/>	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえのよさがうかがえる。			
<input type="checkbox"/>	仮設関係を含め工事に伴う後片付けが良好である。			
評価・加減点	d	-5		

別紙68

26下水道工事(管更生工事)

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当6項目以上	該当5・4項目	該当3項目	該当2項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
	更生管の通り及び内面の仕上りがよい。			
	削傷・剥離または補修痕がない。			
	管口の仕上げがよい。			
	更生管とインパートのすり付けがよい。			
	取付管部の仕上りがよい。			
	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえのよさがうかがえる。			
評価・加減点	d			-5

別紙69

27上記以外の工事又は合併工事

工事検査員

判定	a	b	c	d
	該当4項目以上	該当3項目	該当2項目	該当1項目以下
	仕上げがきめ細かく、美観がよい		その他の事項に該当しない	仕上げが悪く、美観が悪い
<input type="checkbox"/>	()
<input type="checkbox"/>	()
<input type="checkbox"/>	()
<input type="checkbox"/>	()
<input type="checkbox"/>	()
* 合併工事は該当工種の考査項目を用いて考査し、最大考査項目は5項目とする。				
評価・加減点	d	-5		