平成25年度 事務事業評価シート ※平成24年度に実施した事業を評価しています

事務事業名称	地域振興ふれあい拠点施設整備								継続	
コード	24	-	65	-	03	-	00	予算事業名	地域振興ふれあ	い拠点施設整備
担当部署	都市計画部		川越駅西	口まちづ	くり推進室	拠点施設	整備担当	予算事業コード	会計 10 款 08	項 04 目 03

1. 事業の位置付けと関連計画、関連事業等

第三次川越市総合計画上の	の位置付け	け(太枠内)	位置付けなし	_ン の場合	法令	うによる実施義務	義務ではない
基本目標(章)	4章	にぎわいに	満ち、活力ある産業を	で育てるまち	実施計画事業名	地域振興ふれあい	>拠点施設整備
方向性(節)	1節	地域経済の	活性化と産業振興		個別計画等の	なし	
施策	1	地域振興拠	L点の整備と新しい産	業の育成	名称	/4 C	
細施策	1	地域振興ふ	れあい拠点施設の鏨	達備	当事業に関連		
事業実施の根拠となる 法令・条例等	なし				する事務事業	なし	

2. 事業の目的と概要

	地域産業の振興や活性化、地域住民の活動・交流の促進及びにぎわいの創出を図るために、埼玉県と共同事業により、地域振興ふれあい拠点施設を整備する。
事業の概要 (活動内容、実施手段・ 方法など)	劇場型多目的ホールや市民活動支援センターを整備する。

3. 実施にかかるコストと実績

(単位:千円)

			21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額		50,738	58,446	243,856	256,577	1,823,623	7,820,037	
(25年度予算額大幅増/減の理由)		平成24年度から る。	平成26年度まで	継続した建設工	事であり、工事の	進捗を想定し予算	「額を設定してい	
	事業費	А	48,866	49,194	241,572	253,036	1,823,623	7,820,037
	人件費	В	58,696	51,359	44,022	36,685	37,810	37,810
総コスト(C=A+B)			107,562	100,553	285,594	289,721	1,861,433	7,857,847
正規職員(1年間の従事人数)		8.00人	7.00人	6.00人	5.00人	5.00人	5.00人	
臨時	職員(1年間の従事人数	()	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人	1.00人	1.00人
国県	支出金	D	0	0	0	65,050	388,961	641,344
その	也特定財源	Е	16,178	7,482	160,129	134,970	1,426,194	7,143,338
市の	財政負担(=CーDーE))	91,384	93,071	125,465	89,701	46,278	73,165

※25年度、26年度の事業費、人件費は見込額 ※臨時職員の給与も、人件費に含みます。

4. 成果指標・活動指標による分析

٠	17V/T		<u> </u>						
		評価指標	単位	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度目標値	将来目標值
	成果	建設工事の進捗	%	0.0	0.0		1.4	18.6	26 度 100.0
		指標の定義・説明		市の総事業費に	対する県への協定	定額にて算定			
								49	=度
		指標の定義・説明							
								白	■ 度
		指標の定義・説明							_
								4	=度
		指標の定義・説明							·
١		指標に基づく評価	平成2	27年1月末の完成	戈を目指し、事業	を推進する。			

5. 事業の実施を通じた分析

(1) 現在の課題と状況 課題はない			

(2) 比較参考値(他市での類似事業の例など)

平成23年度、春日部市に、埼玉県と春日部市の複合施設である、東部地域振興ふれあい拠点施設が完成した。

③)事業を廃止・縮小したときの影響

埼玉県と市の様々な機能を有する複合施設ができなくなることにより、地域産業の振興や活性化、地域住民の活動・交流の促進及びに ぎわいの創出を図ることが困難になる。

平成25年度事務事業評価 方向性提示シート

	所管 [·]	部署		都市計画部			川越駅西口まちづくり推進室 拠点施設整備担当
	事務事	業名称	24 65 03 00			00	地域振興ふれあい拠点施設整備
今後3	25 年 度	継続					
3年間の方	26 年 度	継続					
向性	27 年 度	継続					