平成25年度　事務事業評価シート

※平成24年度に実施した事業を評価しています

事務事業名称	川越駅西口駅前広場改修								継続
コード	24	－	65	－	01	－	00	予算事業名	川越駅西口駅前広場改修
担当部署	都市計画部		川越駅西口まちづくり推進室		総合整備推進担当			予算事業コード	会計 10　款 08　項 04　目 07

1. 事業の位置付けと関連計画、関連事業等

第三次川越市総合計画上の位置付け（太枠内）　　位置付けなしの場合

基本目標(章)	3章	都市基盤・生活基盤	法令による実施義務	義務ではない
方向性(節)	1節	都市の魅力の創出	実施計画事業名	川越駅西口駅前広場改修
施策	2	都市拠点の整備	個別計画等の名称	なし
細施策	2	三駅連携強化の推進	当事業に関連する事務事業	なし
事業実施の根拠となる法令・条例等	なし			

2. 事業の目的と概要

事業の目的（誰・何を対象に、何のために実施するのか）	川越駅西口駅前広場の安全性と利便性の向上を図るために改修工事を実施する。
事業の概要（活動内容、実施手段・方法など）	平成24年度に川越駅西口駅前広場改修工事、同工事に伴う昇降機設置工事、電気設備工事、シェルター設置工事等を発注し、平成26年3月末の完成、供用開始を目指し実施している。 平成26年度は、トイレ築造工事、シェルター設置工事及び、本事業の効果分析を行う。

3. 実施にかかるコストと実績

（単位:千円）

		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額			16,206	38,004	433,500	1,501,500	29,936
（25年度予算額大幅増／減の理由）		平成24年度から平成26年度まで、工事の進捗を想定し年度の予算を設定した。					
事業費	A		16,165	38,003	145,716	1,501,500	29,936
人件費	B	0	36,685	29,348	29,348	36,685	36,685
総コスト（C＝A＋B）		0	52,850	67,351	175,064	1,538,185	66,621
正規職員（1年間の従事人数）			5.00人	4.00人	4.00人	5.00人	5.00人
臨時職員（1年間の従事人数）			0.00人	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
国県支出金	D		0	7,340	50,000	590,600	4,102
その他特定財源	E			15,400	63,000	797,300	16,100
市の財政負担（＝C－D－E）		0	52,850	44,611	62,064	150,285	46,419

※25年度、26年度の事業費、人件費は見込額
※臨時職員の給与も、人件費に含みます。

4. 成果指標・活動指標による分析

	評価指標	単位	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度目標値	将来目標値	
成果	工事の進捗率	%	0.0	0.0	0.0	5.0	95.0	26年度	100.0
	指標の定義・説明		工事の進捗率を評価する。						
								年度	
	指標の定義・説明								
								年度	
	指標の定義・説明								
								年度	
	指標の定義・説明								
指標に基づく評価	平成26年3月末完成を目指し、引続き事業を推進することとする。								

5. 事業の実施を通じた分析

(1) 現在の課題と状況

課題
・JRとデッキ接続協議及び工事調整　・交通切り替えに伴う周知や住民対応　・信号機設置を含めた交通協議
・タクシープールの使用、送迎バス等の乗降について　・競合工事との調整　・施設の管理引継

(2) 比較参考値（他市での類似事業の例など）

(3) 事業を廃止・縮小したときの影響

工事が完成できなくなることにより、川越駅西口駅前広場の安全性と利便性の向上を図ることが困難となる。

平成25年度事務事業評価　方向性提示シート

所管部署			都市計画部				川越駅西口まちづくり推進室	総合整備推進担当
事務事業名称			24	65	01	00	川越駅西口駅前広場改修	
今後３年間の方向性	25年度	継　続						
	26年度	継　続						
	27年度	廃　止	事業完了のため					