平成24年度　事務事業評価シート

※平成23年度に実施した事業を評価しています

事務事業名称	地域振興ふれあい拠点施設整備													継続
コード	65	－	23	－	01	－	00	予算事業名	地域振興ふれあい拠点施設整備					
担当部署	都市計画部		川越駅西口まちづくり推進室		拠点施設整備担当			予算事業コード	会計	10	款	08	項	04	目	03

1. 事業の位置付けと関連計画等

第三次川越市総合計画後期基本計画における位置付け　　位置付けなしの場合

法令による実施義務　義務ではない

基本目標(章)	4章	にぎわいに満ち、活力ある産業を育てるまち	根拠となる法令、条例等	なし
方向性(節)	1節	地域経済の活性化と産業振興		
施策	1	地域振興拠点の整備と新しい産業の育成	個別計画等の名称	なし
細施策	1	地域振興ふれあい拠点施設の整備		

2. 事業の目的と概要

事業の目的 （誰・何を対象に、何のために実施するのか）	地域産業の振興や活性化、地域住民の活動・交流の促進及びにぎわいの創出を図るために、埼玉県との共同事業により、地域振興ふれあい拠点施設を整備する。
事業の概要 （活動内容、実施手段・方法など）	劇場型多目的ホールや市民活動支援センターを整備する。

3. 実施にかかるコストと実績

（単位:千円）

		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
予算額		2,126,491	50,738	58,446	243,856	761,747	
事業費	A	2,121,309	48,866	49,194	241,572	761,747	5,416,402
人件費	B	51,800	59,200	51,800	44,400	37,000	37,000
総コスト（C＝A＋B）		2,173,109	108,066	100,994	285,972	798,747	5,453,402
正規職員（1年間の従事人数）		7.00人	8.00人	7.00人	6.00人	5.00人	5.00人
臨時職員（1年間の従事人数）		0.00人	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
国県支出金	D	0	0	0	0	56,313	746,468
その他特定財源	E	2,091,640	15,993	7,136	161,628	631,136	4,659,800
市の財政負担（＝C－D－E）		81,469	92,073	93,858	124,344	111,298	47,134

※24年度、25年度の事業費、人件費は見込額
※臨時職員の給与も、人件費に含みます。

4. 成果指標・活動指標による分析

成果	:中心指標	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	指標の定義
成果	建設工事の進捗率	%	0.0	0.0	0.0	0.0	建設工事の出来高

中心指標の考え方	本事業は、成果指標を中心に評価する。
指標に基づく評価	今年度、工事に着手する予定のため、平成26年度の完成を目指し、引き続き事業を推進することとする。

5. 事業の実施を通じた分析・評価

(1)　現在の課題と状況　　課題はない

(2)　比較参考値（他市での類似事業の例など）

平成23年度、春日部市に、埼玉県と春日部市の複合施設である、東部地域振興ふれあい拠点施設が完成した。

(3)　事業を廃止・縮小したときの影響

埼玉県と市の様々な機能を有する複合施設ができなくなることにより、地域産業の振興や活性化、地域住民の活動・交流の促進及びにぎわいの創出を図ることが困難になる。

(4)　**所属長自己評価（今後の方向性）**　　**継続**

平成22年度に事業手法をPFI方式から請負工事方式に変更して以降、概ね順調に進捗しているため、引き続き事業を推進していく。