

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（３３－９）
公共工事の場所	川越市大字寺山地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素堀り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長 ＝ ２０４ ｍ</p> <p>自由勾配側溝工（W500×H500） ＝ ２５ ｍ</p> <p>自由勾配側溝工（W500×H600） ＝ ９１ ｍ</p> <p>自由勾配側溝工（W500×H700） ＝ ６０ ｍ</p> <p>柵設置工 一式</p> <p>その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 ７年 ７月30日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年12月 １日
契約の相手方の商号、名称	有限会社野口建材
契約の相手方の住所	埼玉県川越市牛子 6
契約金額（当初・税込）	18,955,200円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：41者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	53日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、素堀り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長 ＝ ２０４ ｍ</p> <p>自由勾配側溝工（W500×H500） ＝ ２５ ｍ</p> <p>自由勾配側溝工（W500×H600） ＝ ９１ ｍ</p> <p>自由勾配側溝工（W500×H700） ＝ ６０ ｍ</p> <p>柵設置工 一式</p> <p>その他 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、沿線住民及び事業者による車の出入りが当初見込みより多く、工事中断を余儀なくされ、不測の日数を要した為、工期の変更を行うものである。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立仙波小学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市富士見町4番地1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立仙波小学校校舎棟のトイレを改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 R C造 地上2階建て 管理・特別教室棟 R C造 地上4階建て 1 建築工事 一式 2 機械設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年11月28日
契約の相手方の商号、名称	株式会社高橋工務店
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田1787-1
契約金額（当初・税込）	69,048,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 682,000円
変更後の 公共工事の概要	川越市立仙波小学校校舎棟のトイレを改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 R C造 地上2階建て 管理・特別教室棟 R C造 地上4階建て 1 建築工事 一式 2 機械設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 1) 既存タイル面の補修方法の変更 2) トイレブース表面材の変更 3) 屋上防水工事の追加 4) 建具改修仕様の一部変更
変更理由	1) 防汚性の高い仕様への変更要望があったため 2) 防汚性及び耐久性の高い仕様への変更要望があったため 3) 工事部分の屋上からの漏水を防止するため 4) 当初予定の改修方法では使用できる状態に回復しないため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 1 5 7 3 号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字小ケ谷地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、大字小ケ谷地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図るために行うものである。</p> <p>本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事延長＝ 8 2. 1 m 側溝工 7 9. 2 m</p> <p>路盤工 7 1. 2 m² 表層工 2 5 6. 9 m²</p> <p>基層工 7 1. 2 m² その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7 年 8 月 12 日
工事完成の時期（当初）	令和 7 年 12 月 4 日
契約の相手方の商号、名称	有限会社桜井土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小中居 2 5 2 - 2
契約金額（当初・税込）	17, 419, 600 円
入札参加条件	<p>< 入札参加条件 ></p> <p>業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：4 1 者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1, 454, 200 円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、大字小ケ谷地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図るために行うものである。</p> <p>本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事延長＝ 8 2. 1 m 側溝工 7 9. 2 m</p> <p>路盤工 9 5. 6 m² 表層工 2 8 1. 3 m²</p> <p>基層工 7 1. 2 m² その他 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、自治会と協議しガードレールを設置することとなったため設計変更するものである。</p>