

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立大東東小学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市豊田本4丁目16番地1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立大東東小学校校舎棟のトイレ及び外トイレを改修する工事である。 構造・規模 普通教室棟 R C造 地上3階建て 管理・特別教室棟 R C造 地上3階建て 外トイレ 補強C B造 地上1階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 7月 8日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 1月30日
契約の相手方の商号、名称	和興建材株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波937-1
契約金額（当初・税込）	72,820,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 990,000円
変更後の 公共工事の概要	川越市立大東東小学校校舎棟のトイレ及び外トイレを改修する工事である。 構造・規模 普通教室棟 R C造 地上3階建て 管理・特別教室棟 R C造 地上3階建て 外トイレ 補強C B造 地上1階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。
変更理由	1 新規給排水配管ルートの一部変更 普通教室棟1階トイレについて、全面ビッドにて施工されていると想定されていた既存給排水管が、部分 ビッドによるものだったため。 2 既存廊下掲示板撤去部壁補修の追加 既存掲示板が壁に埋め込まれており、撤去後に壁補修（モルタル+EP-G塗装）が必要のため 3 掃除用具入れ扉再塗装の取りやめ 既存扉の表面が、塗料がのらない材質（ポリ合板）のため 4 壁見切り及び窓額縁再塗装の追加 塗装剥がれ等があったため 5 校舎トイレ流しの排水トラップ交換の追加 既存排水トラップが著しく腐食していることが確認されたため 6 外トイレ給排水管改修の取りやめ 既存排水管が鋳鉄製ではなく、塩ビ製であったうえで、現状不具合がないことが確認されたため 7 外トイレのトイレブース扉を折れ戸仕様に変更 トイレブース扉と大便器が干渉するため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 新宿町1丁目広場電気設備工事
公共工事の場所	川越市新宿町1丁目地内
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要(当初)	新宿町1丁目広場整備に係る電気設備工事である。 1 電気設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。
工事着工の時期(当初)	令和 7年 7月30日
工事完成の時期(当初)	令和 8年 1月30日
契約の相手方の商号、名称	有限会社戸口電設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡3345-264
契約金額(当初・税込)	27,830,000円
入札参加条件	〈入札参加条件〉 業種：電気 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：12者
担当課(予算課)	都市計画部 公園整備課
担当課(工事担当課)	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	56日増
変更契約金額(税込) ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	新宿町1丁目広場整備に係る電気設備工事である。 1 電気設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。
変更理由	トイレおよび管理棟工事の遅延により、関連する電気工事が工期限内に工事を完了させることが困難なため。