

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	仮称霞ヶ関北市民センター新築外構工事（その1）
公共工事の場所	川越市霞ヶ関北6丁目30番地2
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	仮称霞ヶ関北市民センター新築に伴う外構工事である。（継続費事業） ・建築工事 一式 本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」試行対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月27日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ソウケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市寺山50
契約金額（当初・税込）	52,305,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：22者
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	31日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 4,994,000円
変更後の 公共工事の概要	仮称霞ヶ関北市民センター新築に伴う外構工事である。（継続費事業） ・建築工事 一式 本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」試行対象工事である。 ・仮囲いの盛替え及び設置箇所の追加 ・北側搬入口の拡幅 ・万年堀等地下埋設物の撤去・処分 ・館名サインの表記追加 ・工期の延長（令和7年10月17日まで）
変更理由	・関連工事（仮称霞ヶ関北市民センター新築工事ほか5つの別途工事）との兼ね合いから、工事現場の防犯対策、安全管理のため、敷地周囲の仮囲いの一部盛替えを行うとともに、設置箇所を追加するもの。 ・関連工事の重機、資材等の搬出入に支障がないよう北側搬入路の幅を拡張して仮設するもの。 ・掘削したところ、万年堀、ハンドボール等のコンクリート製地下埋設物が確認されたため、埋設物の撤去・処分を追加して行うもの。 ・正式名称に合わせて館名サインの文字表記を追加するもの。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立霞ヶ関東中学校エレベーター改修工事
公共工事の場所	川越市大字的場2706番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立霞ヶ関東中学校校舎のエレベーターを改修するものである。（債務負担行為設定済） 構造・規模 普通教室棟 RC造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・昇降機設備工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ソウケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市寺山50
契約金額（当初・税込）	44,102,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 451,000円
変更後の 公共工事の概要	川越市立霞ヶ関東中学校校舎のエレベーターを改修するものである。（債務負担行為設定済） 構造・規模 普通教室棟 RC造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・昇降機設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 変更概要 ・エレベーター機械室既存壁・床一部撤去の取り止め ・石綿含有分析調査の追加 ・石綿含有建材除去の追加
変更理由	・撤去を行わずとも新規ビームの取り付けに必要な作業空間を確保することが可能であったため ・事前調査の結果、石綿含有を疑われる建材があったため ・石綿含有分析調査の結果撤去改修範囲内に石綿含有建材が存在することが判明したため