

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	南古谷駅南北連絡自由通路整備に伴う安全施設設置工事
公共工事の場所	川越市大字並木地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、南古谷駅周辺地区整備事業の推進を図るため、施工するものである。</p> <p>工事面積＝780m²</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>舗装工 64m²</p> <p>安全施設工 一式</p> <p>区画線工 一式</p> <p>その他 一式</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月16日
工事完成の時期（当初）	令和 7年12月12日
契約の相手方の商号、名称	坂田工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷 6 3 2
契約金額（当初・税込）	7,920,000円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：36者</p>
担当課（予算課）	都市計画部 都市整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 都市整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 545,600円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、南古谷駅周辺地区整備事業の推進を図るため、施工するものである。</p> <p>工事面積＝780m²</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>舗装工 64m²</p> <p>安全施設工 一式</p> <p>区画線工 一式</p> <p>その他 一式</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、関係機関協議等により車線分離標等安全施設工に変更が生じたため、設計変更を行うものである。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	認定外道路急傾斜地崩壊対策工事
公共工事の場所	川越市岸町2丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、岸町2丁目地内の認定外道路（急傾斜地）の崩壊防止対策を行うものである。</p> <p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事延長＝38.0m</p> <p>幅員＝4.0m</p> <p>ブロック積工＝113m³</p> <p>その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 7月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年12月11日
契約の相手方の商号、名称	橋本建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市菅間769
契約金額（当初・税込）	27,830,000円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：41者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	64日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、岸町2丁目地内の認定外道路（急傾斜地）の崩壊防止対策を行うものである。</p> <p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事延長＝38.0m</p> <p>幅員＝4.0m</p> <p>ブロック積工＝113m³</p> <p>その他 一式</p>
変更理由	伐根において根が広範囲かつ深く張っていたため、斜面が崩れないよう慎重に作業を進めた結果、掘削と同時進行で伐根が出来ず、別途作業として必要となったため、工期延長をするものである。