

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立芳野中学校大規模改造（外部）工事
公共工事の場所	川越市大字石田本郷 7 3 3 番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立芳野中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 RC造 地上4階建て 普通教室棟 RC造 地上4階建て 附属通路棟 RC造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月27日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 1月30日
契約の相手方の商号、名称	株式会社シオノ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町 2 3 - 1 5
契約金額（当初・税込）	135, 304, 400円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店（9）・市内営業所（2） 対象業者：1 1 者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 3, 212, 000円
変更後の 公共工事の概要	川越市立芳野中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 RC造 地上4階建て 普通教室棟 RC造 地上4階建て 附属通路棟 RC造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。 1. 外壁補修箇所数の変更 2. 建具交換の金物交換の一部取りやめ 3. 外壁補修仕様の変更 4. トップライトのアクリルドームの新設
変更理由	1 外壁補修箇所数の変更 足場設置後の外壁調査で劣化箇所の増減が生じたため 2 建具金物交換の一部取りやめ 当該箇所の建具金物が製造中止及び在庫品無しのため 3 外壁補修仕様の変更 タイルの割れ及び亀裂の防止、市教育施設の仕様共通化のため 4 トップライトのアクリルドームの新設 雨の侵入を防ぐため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立中央図書館直流電源装置等改修工事
公共工事の場所	川越市三久保町2番地9
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立中央図書館の直流電源装置及び一部非常用照明器具を改修するものである。 （債務負担行為設定済）
工事着工の時期（当初）	令和 7年 3月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月 2日
契約の相手方の商号、名称	昭和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2－58－16
契約金額（当初・税込）	22,759,000円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：電気 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：12者
担当課（予算課）	教育総務部 中央図書館
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 150,700円
変更後の 公共工事の概要	川越市立中央図書館の直流電源装置及び一部非常用照明器具を改修するものである。 （債務負担行為設定済）
変更理由	受注者より「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額等の変更の請求があったため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 6 1 5 6 号線改良工事
公共工事の場所	川越市中台 3 丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、中台 3 丁目地内にある生活道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。</p> <p>本工事は「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事大要</p> <p>工事延長 34.7m</p> <p>幅員 6.2m</p> <p>L型側溝 33m</p> <p>表層工 191㎡</p> <p>路盤工 64㎡</p> <p>擬木柵設置 27m</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7 年 11 月 25 日
工事完成の時期（当初）	令和 8 年 2 月 16 日
契約の相手方の商号、名称	株式会社志奈建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷本郷 6 2 2 - 1
契約金額（当初・税込）	5,496,700 円
入札参加条件	<p>< 入札参加条件 ></p> <p>業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：36 者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	25 日 増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、中台 3 丁目地内にある生活道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。</p> <p>本工事は「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事大要</p> <p>工事延長 34.7m</p> <p>幅員 6.2m</p> <p>L型側溝 33m</p> <p>表層工 191㎡</p> <p>路盤工 64㎡</p> <p>擬木柵設置 27m</p>
変更理由	擬木柵の製作に時間を要し、工期内に工事を完成することが出来ないため、工期延長をするものである。