

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（５－２０）
公共工事の場所	川越市大字久下戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	起工理由 本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長＝１８４ｍ 組立水路(W600×H600)＝174m ボックスカルバート(1)(W600×H600)＝6m ボックスカルバート(2)(W600×H600)＝4m その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月28日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月18日
契約の相手方の商号、名称	有限会社桜井土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小中居 2 5 2 - 2
契約金額（当初・税込）	14,826,900円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B、C 地域要件：市内本店 対象業者：77者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 139,700円
変更後の 公共工事の概要	起工理由 本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長＝１８４ｍ 組立水路(W600×H600)＝174m ボックスカルバート(1)(W600×H600)＝6m ボックスカルバート(2)(W600×H600)＝4m その他 一式
変更理由	原設計に基づき、工事に着手したところ、水路に隣接する地権者よりあった水田からの排水管設置要望に伴い、設計変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	準用河川久保川改修工事（1－8工区）
公共工事の場所	川越市岸町3丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、準用河川久保川において河道拡幅等の改修を行い、治水機能の向上を図るものである。</p> <p>本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限令和7年9月1日）」及び、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝21.7m L形水路 L＝21m その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和7年9月1日
工事完成の時期（当初）	令和8年2月27日
契約の相手方の商号、名称	株式会社三上工務所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町1－3－8
契約金額（当初・税込）	35,539,900円
入札参加条件	<p>〈入札参加条件〉</p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（29）</p> <p>対象業者：29者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 401,500円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、準用河川久保川において河道拡幅等の改修を行い、治水機能の向上を図るものである。</p> <p>本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限令和7年9月1日）」及び、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝21.7m L形水路 L＝21m その他 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、転落防止柵の復旧範囲及び種別を変更する必要があることが判明したため変更するものである。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道0023号線歩道整備工事
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、大字府川地内にある広域幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限は令和7年12月15日）」である。</p> <p>工事大要 工事延長=36.4m 幅員=3.6m 排水構造物工=9.2m 表層工=139㎡ その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月16日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月18日
契約の相手方の商号、名称	有限会社みさき工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居 1 1 1 - 1
契約金額（当初・税込）	6,809,000円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：35者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	41日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、大字府川地内にある広域幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限は令和7年12月15日）」である。</p> <p>工事大要 工事延長=36.4m 幅員=3.6m 排水構造物工=9.2m 表層工=139㎡ その他 一式</p>
変更理由	<p>開発業者の物件移転が当初の打合せよりも遅延しているため工期を延ばすものである。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道3571号線改良工事（その2）
公共工事の場所	川越市大字菅間地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事延長＝127.8m 幅員＝17.0～29.1m</p> <p>路床安定処理工 1660㎡ 排水工 287㎡</p> <p>縁石工 235m 路盤工 2287㎡</p> <p>表層工 2592㎡ 基層工 1490㎡</p>
工事着工の時期（当初）	令和7年6月30日
工事完成の時期（当初）	令和8年2月12日
契約の相手方の商号、名称	株式会社長谷川土建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小室608-1
契約金額（当初・税込）	91,443,000円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	43日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事延長＝127.8m 幅員＝17.0～29.1m</p> <p>路床安定処理工 1660㎡ 排水工 287㎡</p> <p>縁石工 235m 路盤工 2287㎡</p> <p>表層工 2592㎡ 基層工 1490㎡</p>
変更理由	<p>不良土を撤去したところ不良土の範囲が想定より広く撤去に日数を要したこと、また、側溝及び水路を布設するため掘削したところ一部に木や竹の根があり撤去に日数を要したこと、及び既存水路付近を掘削したところ地下水位が高く側溝の布設に日数を要したことにより、工期内に工事を完成することが出来ないため工期延長をするものである。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立南古谷中学校大規模改造（外部）工事
公共工事の場所	川越市大字久下戸3721番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立南古谷中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 R C造 地上4階建て 管理・普通・特別教室棟 R C造 地上4階建て ・建設工事 一式 ・電気設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 7月15日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月27日
契約の相手方の商号、名称	株式会社中原工業
契約の相手方の住所	埼玉県ふじみ野市大原1-5-3
契約金額（当初・税込）	85,078,840円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店（9）・市内営業所（2）・県内業者（135）対象業者：146者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 4,147,000円
変更後の 公共工事の概要	川越市立南古谷中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 R C造 地上4階建て 管理・普通・特別教室棟 R C造 地上4階建て ・建設工事 一式 ・電気設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 1) 外壁改修内容及び施行数量の変更 2) 塗膜防水工事の追加
変更理由	1) 外壁検査の結果、設計図書と差異が生じたため 2) 漏水防止のため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立上戸小学校ほか1校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市大字上戸390番地1ほか1箇所
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 上戸小学校 2 広谷小学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年 7月 8日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月 9日
契約の相手方の商号、名称	日開設備工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居390-1
契約金額（当初・税込）	107,778,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 5,889,400円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 上戸小学校 2 広谷小学校
変更理由	1. 学童保育室空調室外機の移設【上戸小】 2. 河越館公園へ仮設計画の変更【上戸小】 3. 既存雨水配管の切回し【広谷小】 4. 消防設備の移設【広谷小】 5. 体育館内電気配線の変更【広谷小】 6. 冷媒配管のルート変更【広谷小】 7. ギャラリー天井改修の変更【広谷小】

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道3571号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字菅間地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事延長＝180.0m 幅員＝14.5m</p> <p>路床安定処理工＝1830m² 排水工＝380m</p> <p>縁石工＝345m 表層工＝2270m²</p> <p>基層工＝1580m² 路盤工＝2520m²</p>
工事着工の時期（当初）	令和7年6月17日
工事完成の時期（当初）	令和8年2月26日
契約の相手方の商号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1086
契約金額（当初・税込）	96,284,100円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 8,758,200円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事延長＝180.0m 幅員＝14.5m</p> <p>路床安定処理工＝1840m² 排水工＝380m</p> <p>縁石工＝345m 表層工＝2275m²</p> <p>基層工＝1580m² 路盤工＝2465m²</p>
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、想定していた土質と異なり建設発生土の処分費が増加したため変更するものである。