

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（４０－５）
公共工事の場所	川越市大字大袋地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日期限令和 7 年 1 1 月 2 1 日）」及び、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長 = 59 m 組立水路工（W700×H900） = 58 m 土間コンクリート工 = 59 m その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7 年 11 月 21 日
工事完成の時期（当初）	令和 8 年 2 月 27 日
契約の相手方の商号、名称	有限会社リオン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鹿飼 8 4 8
契約金額（当初・税込）	8,247,800 円
入札参加条件	<p><入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：99 者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 260,700 円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日期限令和 7 年 1 1 月 2 1 日）」及び、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長 = 55 m 組立水路工（W700×H900） = 55 m 土間コンクリート工 = 19 m 土間コンクリート工② = 40 m 土間コンクリート工③ = 45 m その他 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、土間コンクリート工の数量に差異が生じたため、変更するものである。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立霞ヶ関中学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡72番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立霞ヶ関中学校のトイレを改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 RC造 地上4階建て 外便所 CB造 地上1階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月16日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月27日
契約の相手方の商号、名称	株式会社高橋工務店
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田1787-1
契約金額（当初・税込）	55,639,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店(21)・市内営業所(0)・県内業者(64) 対象業者：85者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 2,421,100円
変更後の 公共工事の概要	川越市立霞ヶ関中学校のトイレを改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 RC造 地上4階建て 外便所 CB造 地上1階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 【変更概要】 ・壁、床のタイル（下地含）を石綿非含有建材として撤去、処分に変更 ・床のアスファルト防水を石綿含有みなし建材として撤去、処分に変更 ・生徒、教職員の用仮設トイレの設置 ・トイレ出入口査摺撤去 ・外トイレの床全面撤去・新設
変更理由	【変更理由】 ・壁、床のタイル（下地含）が石綿非含有と確認されたため ・床のアスファルト防水は石綿含有建材である可能性があるため ・学校運営者の要望によるため ・出入口扉改修するため査摺撤去が必要のため ・配管の撤去 ・新設を行うため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（26-21）
公共工事の場所	川越市大字谷中地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日令和7年10月27日）」及び、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長 = 109 m 組立水路工（W1180×H1000） = 108 m U形水路工（W600×H600） = 7 m 現場打ち水路工（W1200×H320） 一式 その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月27日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月 6日
契約の相手方の商号、名称	有限会社萌越
契約の相手方の住所	埼玉県川越市菅間82-3
契約金額（当初・税込）	14,675,100円
入札参加条件	<p><入札参加条件> 業種：土木 格付：B,C 地域要件：市内本店 対象業者：76者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 224,400円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日令和7年10月27日）」及び、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長 = 109 m 組立水路工（W1180×H1000） = 108 m U形水路工（W600×H600） = 7 m 現場打ち水路工（W1200×H320） 一式 その他 一式</p>
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、現場の建設発生土の状態から、建設発生土の規格を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	伊佐沼公園樹木更新工事
公共工事の場所	川越市大字伊佐沼584
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、ナラ枯れ被害のコナラが多く点在しているエリアの樹木の更新をするもの。 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 伐採工 一式 伐根工 一式 植栽工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	有限会社村中組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市寺尾868-2
契約金額（当初・税込）	13,775,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：造園 地域要件：市内本店 対象業者：24者 ※本件は取り抜け方式とする。
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 64,900円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、ナラ枯れ被害のコナラが多く点在しているエリアの樹木の更新をするもの。 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 伐採工 一式 伐根工 一式 植栽工 一式
変更理由	原設計に基づき工事着手したところ、現場発生土を用いた埋戻しでは、十分な埋戻しが遂行できず不陸が生じることが想定されたため、設計変更を行うものである。