

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	高橋耐震補強及び補修工事
公共工事の場所	川越市霞ヶ関北6丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき高橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>高橋 橋長L=53.5m 幅員W=6.8m</p> <p>耐震補強工 一式 補修工 一式</p> <p>仮設工 一式 撤去工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 8月12日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月24日
契約の相手方の商号、名称	株式会社関東建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上寺山171-1
契約金額（当初・税込）	123,303,400円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者</p> <p>※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	7日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき高橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>高橋 橋長L=53.5m 幅員W=6.8m</p> <p>耐震補強工 一式 補修工 一式</p> <p>仮設工 一式 撤去工 一式</p>
変更理由	耐震補強工において、想定より水位が高く、水替工および護岸復旧工に日数を要したことから工期内に工事を完成することが出来ないため工期を延長するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	久下戸跨線橋耐震補強及び補修工事（その2）
公共工事の場所	川越市大字久下戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>久下戸跨線橋 橋長L=241.4m 幅員W=6.5m</p> <p>工場製作工 一式 耐震補強工 一式 補修工 一式</p> <p>撤去工 一式 仮設工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 8月12日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月17日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田村工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡181-12
契約金額（当初・税込）	96,783,500円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者</p> <p>※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	14日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>久下戸跨線橋 橋長L=241.4m 幅員W=6.5m</p> <p>工場製作工 一式 耐震補強工 一式 補修工 一式</p> <p>撤去工 一式 仮設工 一式</p>
変更理由	<p>耐震補強工において、支承を橋りょうの条件に合わせて製作したところ、不測の日数を要し、工期内に工事を完成させることが出来ないため、工期を延長するものである。</p> <p>。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	内水対策施設設置工事（機械施設）
公共工事の場所	川越市大字下小坂地内
公共工事の種別	機械器具設置工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、下小坂樋管周辺の内水浸水を防止、軽減するため内水対策施設の整備を行うものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>排水ポンプ設備 一式 電気設備 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 6月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月18日
契約の相手方の商号、名称	株式会社スガテック 埼玉事業所
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市北区宮原町3-586-2 サニクス21. 2階202
契約金額（当初・税込）	55,347,600円
入札参加条件	<p>〈入札参加条件〉</p> <p>業種：機械器具設置工事業 格付：A</p> <p>地域要件：市内本店（3）・市内営業所（0）・県内業者（74） 対象業者：77者</p> <p>その他：過去15年間（平成22年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で機械器具設置工事で発注された排水ポンプ設備のポンプ（口径65mm以上）の製作又は据付工事を完了した実績のある者。</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	13日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、下小坂樋管周辺の内水浸水を防止、軽減するため内水対策施設の整備を行うものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>排水ポンプ設備 一式 電気設備 一式</p>
変更理由	<p>内水対策施設設置工事（土木施設）において、小畔川の河川区域内での作業に先立ち、河川管理者である荒川上流河川事務所と協議を行ったところ、当該協議の審査に不測の日数が生じ、その影響を受け、本工事の工程に変更が生じたため。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階南小学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市諏訪町12番地3
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立高階南小学校の外トイレを改修する工事である。 構造・規模 外トイレ 補強CB造 地上1階建て ・ 建築工事 一式 ・ 機械設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社小泉建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市南田島 8 4 3 - 1
契約金額（当初・税込）	5,105,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：20者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 196,900円
変更後の 公共工事の概要	川越市立高階南小学校のトイレを改修するものである。 構造・規模 外トイレ 補強CB造 地上1階建て 1 建築工事 一式 2 機械設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 【変更内容】 ・ コンクリート撤去を追加 ・ 配管ルートを変更
変更理由	【変更理由】 ・ 地中に障害物があり、撤去が必要となったため ・ 地中に障害物があり、ルート変更が必要となったため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	内水対策施設設置工事（土木施設）
公共工事の場所	川越市大字下小坂地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、下小坂樋管周辺の内水浸水を防止、軽減するため内水対策施設の整備を行うものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 ポンプピット 一式 法覆護岸工 一式 その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月25日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月18日
契約の相手方の商号、名称	瑞伸建設工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県ふじみ野市福岡163-1
契約金額（当初・税込）	134,255,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（7）・県内業者（265）・対象業者：296者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	13日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 11,542,300円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、下小坂樋管周辺の内水浸水を防止、軽減するため内水対策施設の整備を行うものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 ポンプピット 一式 法覆護岸工 一式 その他 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、搬入路として使用する小畔川堤防上の管理通路において舗装幅員が一部狭隘な部分があるため、安全対策として敷鉄板の追加設置等の変更をするもの。