

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越江川第5-1-1処理分区污水幹線布設替工事
公共工事の場所	川越市大字寺尾地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、不明水が著しい下水道管路施設を布設替えするものである。（継続費事業） 工事総延長＝847m 内径450mm管推進工 41m 内径350mm管推進工 294m 内径300mm管推進工 1m 内径250mm管推進工 336m 内径450mm管布設工 4m 内径350mm管布設工 4m 内径300mm管布設工 0.3m 内径250mm管布設工 119m 内径200mm管布設工 19m
工事着工の時期（当初）	令和 5年11月17日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月23日
契約の相手方の商号、名称	開道建設業協同組合 埼玉西部営業所
契約の相手方の住所	埼玉県坂戸市小山10-1
契約金額（当初・税込）	593,989,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（22）・市内営業所（9）・県内業者（260）・対象業者：291者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	361日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、不明水が著しい下水道管路施設を布設替えするものである。（継続費事業） 工事総延長＝847m 内径450mm管推進工 41m 内径350mm管推進工 294m 内径300mm管推進工 1m 内径250mm管推進工 336m 内径450mm管布設工 4m 内径350mm管布設工 4m 内径300mm管布設工 0.3m 内径250mm管布設工 119m 内径200mm管布設工 19m
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、道路交通法に基づく警察との協議に時間を要し、また、想定以上の湧水の対処に不測の日数を要しており、寺尾調整池内の既設管撤去が令和8年11月以降の着手となってしまうため、工期末を変更するものである