

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸北第6処理分区マンホールポンプ施設改築工事
公共工事の場所	川越市大字石田地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、新河岸北第6処理分区のうち大字石田地内のマンホール形式ポンプ場を改築するものである。</p> <p>工事総延長＝97m</p> <p>内径250mm管推進工 39m 内径150mm管推進工 43m</p> <p>内径200mm管布設工 2m 内径150mm管布設工 7m</p> <p>3号マンホール設置工 1箇所 1号マンホール設置工 3箇所</p> <p>小型マンホール設置工 1箇所 マンホール形式ポンプ場 1箇所</p>
工事着工の時期（当初）	令和7年9月12日
工事完成の時期（当初）	令和8年3月12日
契約の相手方の商号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-5-15
契約金額（当初・税込）	192,073,200円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（29）・市内営業所（8）・県内業者（248）</p> <p>対象業者：285者</p>
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	99日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、新河岸北第6処理分区のうち大字石田地内のマンホール形式ポンプ場を改築するものである。</p> <p>工事総延長＝97m</p> <p>内径250mm管推進工 39m 内径150mm管推進工 43m</p> <p>内径200mm管布設工 2m 内径150mm管布設工 7m</p> <p>3号マンホール設置工 1箇所 1号マンホール設置工 3箇所</p> <p>小型マンホール設置工 1箇所 マンホール形式ポンプ場 1箇所</p>
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、昨今の社会情勢により、マンホールポンプの制作に必要な部材の入手に時間を要するため、工期末を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良工事（大字下新河岸ほか）
公共工事の場所	川越市大字下新河岸地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。 工事総延長 628m ポリエチレン管φ75布設工 257m ポリエチレン管φ50布設工 371m</p> <p>仕切弁設置工 20箇所 排水栓設置工 1箇所 給水管切替工 110箇所 舗装復旧工 2230m²</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月30日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月 9日
契約の相手方の商号、名称	三駒設備有限会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市市場新町3-1
契約金額（当初・税込）	85,291,800円
入札参加条件	<p><入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 2,051,500円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。 工事総延長 630m ポリエチレン管φ75布設工 257m ポリエチレン管φ50布設工 373m</p> <p>仕切弁設置工 20箇所 排水栓設置工 1箇所 給水管切替工 110箇所 舗装復旧工 2060m²</p>
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、地権者から止水栓交換の承諾を得られず、道路内接続で施工したため、変更するものである。