

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化その他工事（大字笠幡）
公共工事の場所	川越市大字笠幡地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び、老朽化した配水管を改良するものである。（債務負担行為設定済） 工事総延長 ３８２ｍ ダクトイル鋳鉄管φ２５０布設工 ２０３ｍ ダクトイル鋳鉄管φ１００布設工 ２ｍ ポリエチレン管φ１００布設工 ５４ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 １
工事着工の時期（当初）	令和 ７年 ３月２４日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年１２月 １日
契約の相手方の商号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町５０－１２
契約金額（当初・税込）	104,013,800円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：２４者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	25日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び、老朽化した配水管を改良するものである。（債務負担行為設定済） 工事総延長 ３８２ｍ ダクトイル鋳鉄管φ２５０布設工 ２０３ｍ ダクトイル鋳鉄管φ１００布設工 ２ｍ ポリエチレン管φ１００布設工 ５４ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 １
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、県道沿線地権者の理解が得られず施工方法及び工程管理を見直したため、工期を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良その他工事（大字南田島）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、下水道課発注の「新河岸第８－１処理分区污水枝線築造工事（その１）」及び「新河岸第８－１処理分区污水枝線築造工事（その２）」に伴い、配水管を改良及び復旧するものである。 工事総延長 ４９２ｍ ポリエチレン管φ１００布設工 ２２１ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 ２７１ｍ 消火栓設置工 １箇所 仕切弁設置工 １１箇所
工事着工の時期（当初）	令和 ７年 ６月２７日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年１１月２５日
契約の相手方の商号、名称	有限会社光和水道
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小中居 ７ ７ ５
契約金額（当初・税込）	46,675,200円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：２１者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 79,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、下水道課発注の「新河岸第８－１処理分区污水枝線築造工事（その１）」及び「新河岸第８－１処理分区污水枝線築造工事（その２）」に伴い、配水管を改良及び復旧するものである。 工事総延長 ４５１ｍ ポリエチレン管φ１００布設工 ２２１ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 ２３０ｍ 消火栓設置工 １箇所 仕切弁設置工 ９箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、湧水等の状況により、一部の埋戻し材を発生材から再生砂に変更したため、設計変更するものである。