公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道0026号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字北田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、大字北田島地内にある芳野市民センターの整備に伴い交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。 本工事は「週休２日制適用工事（閉所型完全週休２日（土日））」である。 工事大要 工事延長＝１９５．８ｍ　　路盤工　＝　３１１㎡ 幅員　　＝３．８～１８．５ｍ　　表層工　＝１４７６㎡ 側溝工　＝５８ｍ　　その他　一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年 6月25日
工事完成の時期（当初）	令和　8年11月 9日
契約の相手方の商号、名称	株式会社日武設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷本郷６０４－１
契約金額（当初・税込）	24,303,400円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：土木　格付：B　地域要件：市内本店　対象業者：４２者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	109日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、大字北田島地内にある芳野市民センターの整備に伴い交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。 本工事は「週休２日制適用工事（閉所型完全週休２日（土日））」である。 工事大要 工事延長＝１９５．８ｍ　　路盤工　＝　３１１㎡ 幅員　　＝３．８～１８．５ｍ　　表層工　＝１４７６㎡ 側溝工　＝５８ｍ　　その他　一式
変更理由	先行して行っている建築工事の遅延、および電柱移設工事の未完了により、当初の計画期間内での道路工事の竣工が困難となったため工期を延ばすものである。